

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TTT ngày 12/02/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và việc đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Khánh Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 79/QĐ-TTT ngày 14/02/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 72/QĐ-TTT ngày 12/02/2025;

Căn cứ hồ sơ do các Chủ đầu tư cung cấp, kết quả kiểm tra hiện trường các công trình, kết quả làm việc của Đoàn thanh tra với các cơ quan, đơn vị và các văn bản giải trình của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 02/BCKQ-ĐTT ngày 15/4/2025 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; Chánh Thanh tra tỉnh kết luận:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai, đoạn 2021 - 2025

Huyện Khánh Sơn có 08 xã, thị trấn, với dân số khoảng 34 nghìn người. Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện Khánh Sơn có 3.530 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 47,43%, có 1.405 hộ cận nghèo với tỷ lệ 18,88%. Bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp, sát thực tiễn, huyện Khánh Sơn đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ năm 2022 đến nay, UBND huyện thực hiện 15 công trình, trong đó UBND huyện phân bổ vốn cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư 13 công trình và Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng huyện làm chủ đầu tư 02 công trình; hỗ trợ 975 hộ nghèo, cận nghèo làm nhà mới, trong đó xây mới 177 nhà, sửa chữa 798 nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo.

Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 07 dự án thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (viết tắt là Chương trình) với tổng

mức đầu tư 284.890 triệu đồng¹. Đến nay, có 06/07 dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và dự án 1 (dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội) đã nghiệm thu từng phần.

2. Về quản lý đầu tư các công trình xây dựng

Thanh tra tỉnh lựa chọn tiến hành thanh tra 37 công trình thực hiện giai đoạn 2022 - 2023 với tổng mức đầu tư là 165.890 triệu đồng (*chi phí xây dựng: 120.126 triệu đồng, chi phí khác 45.064 triệu đồng*). Đến thời điểm thanh tra, có 35/37 công trình đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. Kết quả thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

1. Công tác triển khai thực hiện dự án

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện Khánh Sơn giai đoạn 2022 - 2025.

UBND huyện Khánh Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/01/2023 thực hiện Đề án tổng thể giảm nghèo bền vững của huyện giai đoạn 2022 - 2025 và các Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 25/4/2023, số 1029/KH-UBND ngày 18/3/2024 về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và năm 2024; trong đó, đã ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể các dự án để triển khai đồng bộ, kịp thời và thực hiện đảm bảo hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người nghèo và đảm bảo các mục tiêu chương trình đề ra.

2. Về mục tiêu, hiệu quả đầu tư của Chương trình

Qua thanh tra cho thấy về cơ bản các dự án thuộc Chương trình được đầu tư có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trong đó, việc đầu tư trường học được xây dựng theo hướng kiên cố, chuẩn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học đối với ngành giáo dục trên địa bàn huyện; đầu tư các công trình cầu đường tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển và đi lại của nhân dân; đầu tư các công trình kè chống sạt lở bờ sông giúp bảo vệ tài sản và an toàn cho người dân..., góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện,

Bên cạnh kết quả được, qua thanh tra cho thấy còn có Dự án 2 (*Dự án đa dạng hóa sinh tế, phát triển mô hình giảm nghèo*) chưa đạt hiệu quả so với mục tiêu đề ra.

3. Kết quả việc triển khai các dự án thuộc Chương trình

¹ Dự án 1: 255.457 triệu đồng; Dự án 2: 256 triệu đồng; Dự án 3: 805 triệu đồng; Dự án 4: 721 triệu đồng; Dự án 5: 26.640 triệu đồng; Dự án 6: 573 triệu đồng; Dự án 7: 438 triệu đồng.

3.1. Dự án 1: Hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 10 công trình với tổng mức đầu tư 255.457,218 triệu đồng (*chi phí xây dựng: 194.742,338 triệu đồng; chi phí khác: 60.714,660 triệu đồng*). Các công trình được UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng (nay là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) và Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng huyện (viết tắt là Ban QLDA CTXD) làm chủ đầu tư.

Các công trình do HĐND huyện Khánh Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện Khánh Sơn phê duyệt dự án, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện thẩm định. Đến nay, các công trình được thanh tra đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 07 công trình và 03 công trình đang thi công.

Kết quả thanh tra cho thấy:

3.1.1. Về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Các chủ đầu tư cơ bản chấp hành đúng quy định về trình tự, thủ tục trong quản lý đầu tư theo các quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của công trình được chủ đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu (*đấu thầu rộng rãi: 07 công trình; chào hàng cạnh tranh: 01 công trình; chỉ định thầu: 02 công trình*) đúng như kế hoạch phê duyệt lựa chọn nhà thầu được UBND huyện phê duyệt, về cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) đối với 02 gói thầu thuộc 02 công trình (*Duy tu bảo dưỡng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Lâm; Xây dựng cầu Hạp tác, xã Ba Cùm Bắc*) có quy định điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, cụ thể:

HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt cao hơn so với quy mô của gói thầu: Cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh môi trường tốt nghiệp đại học ngành bảo hộ lao động và yêu cầu cán bộ phụ trách lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình có kinh nghiệm ≥ 7 năm.

Các sai sót nêu trên là điều kiện có thể gây hạn chế nhà thầu tham dự nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và

Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với các sai sót, vi phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm để xảy ra các sai sót, vi phạm trên thuộc về đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện.

3.1.2. Việc quyết toán vốn dự án hoàn thành

Đến thời điểm thanh tra (tháng 4/2025), có 05/10 công trình đang tiếp tục thi công xây dựng; 05/10 công trình đã thi công hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và các Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định.

3.1.3. Việc thực hiện các gói thầu xây lắp

Các công trình thực hiện lựa chọn thi công xây dựng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng có tỷ lệ giảm thầu tiết kiệm ngân sách nhà nước với số tiền 2.006,538 triệu đồng, tương đương đạt 1,03%; quá trình triển khai thi công xây dựng chưa phát sinh tăng/giảm khối lượng, về cơ bản đảm bảo mục tiêu và quy mô đã phê duyệt ban đầu.

Nhìn chung, việc xác định khối lượng trong hồ sơ dự toán, áp dụng định mức, đơn giá tại thời điểm lập dự toán các công trình cơ bản phù hợp với bản vẽ thiết kế được duyệt và các quy định của pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy có 10/10 công trình có sai sót, vi phạm và kiến nghị xử lý tài chính với số tiền là **2.649,705 triệu đồng** (chi tiết theo Phụ lục đính kèm), cụ thể như sau:

3.1.3.1. Công trình xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp

Công trình do Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự án; Công ty Cổ phần An Việt thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu 19.031,593 triệu đồng, Công ty TNHH Lê Huỳnh CR là đơn vị trúng thầu với trị giá hợp đồng 18.901,331 triệu đồng (giá trị giảm thầu là 130,262 triệu đồng). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- **Về khối lượng:** tổng giá trị sai sót là 74,257 triệu đồng (4,158trđ + 36,950trđ + 33,149trđ), cụ thể như sau:

+ Vận chuyển đá đi đổ: Dự toán tính dư 131m³, dẫn đến Chủ đầu tư thanh toán thừa 4,158 triệu đồng.

+ Thi công rọ đá (2x1x 0,5)m: Dự toán tính dư 137,55m³ đá hộc, dẫn đến Chủ đầu tư thanh toán thừa 36,950 triệu đồng. Khối lượng này Chủ đầu tư chưa thanh toán nên kiến nghị giảm trừ khi thanh toán số tiền trên.

+ Các tấm đan mương thi công trên mặt đường nên đề nghị không tính chi phí bốc xếp tấm đan lên xuống xe và vận chuyển tấm đan; đề nghị Chủ đầu tư thu hồi số tiền 33,149 triệu đồng.

- **Về đơn giá:** tổng giá trị sai sót là 66,005 triệu đồng (28,863trđ + 37,142trđ), cụ thể như sau:

+ Vận chuyển đá đi đổ: Dự toán lập vận chuyển 500m, đề nghị điều chỉnh chỉ vận chuyển 300m; dự toán áp dụng định mức không phù hợp dẫn đến làm tăng giá trị dự toán 28,863 triệu đồng.

+ Giá xi măng: Tư vấn áp giá xi măng cao hơn công bố giá của Sở Xây dựng, dẫn đến làm tăng giá trị dự toán 37,142 triệu đồng.

- Tổng giá trị sai sót, vi phạm của công trình là 140,262 triệu đồng (74,257 trđ + 66,005 trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 11,234 triệu đồng (chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục).

Tuy nhiên, kết quả lựa chọn thi công xây dựng qua đấu thầu rộng rãi, Công ty TNHH Lê Huỳnh CR có thực hiện giảm thầu 130,262 triệu đồng. Do sai sót về đơn giá của tư vấn thiết kế làm tăng dự toán xây dựng công trình 66,005 triệu đồng, thấp hơn giá trị tiết kiệm qua đấu thầu nên chưa gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; do đó kiến nghị không xử lý thu hồi.

Tổng cộng kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **47,863 triệu đồng** ((4,158trđ + 33,149trđ)/1,1x1,08 + 11,234trđ) và giảm trừ khi thanh toán số tiền **36,278 triệu đồng** (36,950trđ/1,1x1,08).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định, tư vấn giám sát, thi công và Chủ đầu tư.

3.1.3.2. Công trình Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp

Công trình do Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự án; Công ty TNHH 2D thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn lựa chọn nhà thầu và giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu 19.235,474 triệu đồng, Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Đài là đơn vị trúng thầu 19.139,684 triệu đồng, giá trị hợp đồng sau điều chỉnh 18.963,540 triệu đồng (giá trị giảm thầu là 95,790 triệu đồng). Công trình đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Tính thừa công tác cày sọc 6.305,3m² mặt đường cũ để đổ bê tông xi măng, số tiền quyết toán: 11,848 triệu đồng.

- Tính trùng lặp diện tích ván khuôn mặt đường với ván khuôn mương thoát nước dọc, gờ chắn bánh, bó vỉa: 1.663,32m², số tiền quyết toán sai theo hợp đồng là: 75,967 triệu đồng.

- Tính trùng lắp 448,8m² ván khuôn gờ chắn bánh với ván khuôn mương thoát nước dọc dẫn đến chi phí quyết toán tăng: 20,507 triệu đồng.

- Tính trùng lắp 3,29m³ bê tông mặt đường do đã chèn gỗ khi đổ bê tông làm chi phí quyết toán sai là: 5,688 triệu đồng.

- Tính trùng lắp 822,8m chiều dài cắt mặt đường bằng máy Asphan tại những vị trí đã chèn gỗ khe co giãn, làm chi phí quyết toán tăng: 7,456 triệu đồng.

- Tính làm tròn số diện tích mặt cắt ngang bó vỉa, dẫn đến tăng 1,36m³ bê tông với chi phí quyết toán sai là: 2,126 triệu đồng.

Ngoài ra qua kiểm tra thực tế thi công, đơn vị thi công thiếu khối lượng đất đắp: 177,85m³, dẫn đến quyết toán sai là: 2,619 triệu đồng.

Các sai sót, vi phạm trên đã làm tăng dự toán công trình số tiền 126,211 triệu đồng ($11,848trđ + 75,967trđ + 20,507trđ + 5,688trđ + 7,456trđ + 2,126trđ + 2,619 trđ$); dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan, gồm: Chi phí quản lý dự án: 4,225 triệu đồng, chi phí tư vấn thiết kế: 2,430 triệu đồng và chi phí giám sát 4,287 triệu đồng.

Như vậy, giá trị Chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền **137,153 triệu đồng** ($126,211trđ + 4,225trđ + 2,43trđ + 4,287trđ$).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định, tư vấn giám sát, thi công và Chủ đầu tư.

3.1.3.3. Công trình Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư; Công ty TNHH 2D tư vấn thiết kế; Công ty TNHH xây dựng và phát triển Khánh Việt thẩm tra thiết kế; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn xây dựng Thái Hòa thực hiện giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá trị 30.990,683 triệu đồng; Liên danh Công ty cổ phần Ninh Thuận New, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Đài và Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 778 là đơn vị trúng thầu với giá trị 30.928,088 triệu đồng (*giảm thầu 62,595 triệu đồng*).

Công trình đang triển khai thi công, nghiệm thu đạt tỷ lệ 40% khối lượng công trình; trong đó, tuyến 2 đã thi công xong vào tháng 03/2024. Đối với tuyến 1 do vướng đất rừng nên chưa thi công phần việc tiếp theo; công tác thi công sẽ tiếp tục triển khai sau khi cơ quan chức năng phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

Kết quả thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn thiết kế xác định vị trí bãi thải nằm trong hàng rào công trình trên tuyến 1, trong đó đã xác định cụ thể trên sơ đồ bãi đất đổ thải. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn đã xác định thừa khối lượng 4.664,18m³ đất cấp II vận chuyển ra bãi thải cự ly 1.000m với giá trị **88,916**

triệu đồng. Giá trị khối lượng này chưa thực hiện thi công, do đó đề nghị chủ đầu tư lưu ý giảm trừ trong quá trình nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu.

Trách nhiệm sai sót trên thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư.

Ngoài ra, để tránh lãng phí trong đầu tư và sử dụng hiệu quả việc khai thác tài nguyên khoáng sản trong thực hiện dự án, đề nghị chủ đầu tư giám sát và quản lý chặt chẽ khối lượng đất (được xác lập trên sơ đồ bãi đất đổ thải được duyệt) hình thành sau khi dự án hoàn thành. Đồng thời, chủ đầu tư tham mưu UBND huyện sử dụng khối lượng đất nêu trên hợp lý, hiệu quả tránh thất thoát gây lãng phí ngân sách nhà nước.

3.1.3.4. Công trình Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Tô Hạp đi thôn Hòn Dung xã Sơn Hiệp

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư; Công ty TNHH 2D thực hiện tư vấn thiết kế và giám sát; Công ty TNHH xây dựng và phát triển Khánh Việt tư vấn thẩm tra thiết kế. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá trị 32.336,433 triệu đồng, Liên danh Công ty Cổ phần quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, Công ty Cổ phần xây dựng 469 và Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình là đơn vị trúng thầu với giá trị 32.173,038 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 163,395 triệu đồng*).

Công trình đang triển khai thi công, được nghiệm thu thanh toán 22.427 triệu đồng, đạt tỷ lệ 69,7%, theo hợp đồng công trình hoàn thành đưa vào sử dụng vào ngày 30/6/2025.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn thiết kế chưa xác định vị trí bãi thải nhưng đưa cụ lý vận chuyển đất thừa ra bãi thải là không có cơ sở. Thực tế thi công trên công trình chủ đầu tư xác định cụ lý vận chuyển đất trong phạm vi công trình 300m, dẫn đến quyết toán sai số tiền 182,195 triệu đồng; dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 13,262 triệu đồng.

Như vậy, giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền **195,457 triệu đồng** (*182,195trđ + 13,262trđ*).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư.

3.1.3.5. Công trình Xây dựng cầu Hợp tác, xã Ba Cạm Bắc

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Khánh Việt thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH 2D thực hiện tư vấn giám sát; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn lựa nhà thầu và quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với giá gói thầu 19.955,489 triệu đồng; Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Đầu tư Bảo Châu và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Anh là

đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 19.891,135 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 64,354 triệu đồng*).

Tiến độ thi công: Theo Phụ lục Hợp đồng số 18I/PLHĐ ngày 31/12/2024, tiến độ thi công hoàn thành công trình đến ngày 30/4/2025. Tuy nhiên, hiện công trình chỉ thi công các móng, trụ, lao dầm cầu và làm tường chắn đường dẫn 02 đầu cầu; các hạng mục còn lại đang tiếp tục triển khai thi công.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

a) Về công tác thiết kế, lập dự toán và thi công

- **Về khối lượng:** tổng giá trị sai sót, vi phạm là 641,013 triệu đồng ($106,912trđ + 26,773trđ + 29,944trđ + 52,894trđ + 13,407trđ + 104,798trđ + 210,240trđ + 25,302trđ + 82,614trđ$)/1,1x1,08, cụ thể:

+ Đường tránh: Dự toán lập khối lượng đường tránh bê tông xi măng đá 2x4 dày 22 cm là 56,382m³, nhưng Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa khối lượng trên với giá trị tương ứng là 106,912 triệu đồng.

+ Cầu tạm: Thép sườn tăng cường theo thiết kế là 06 thanh thép I550, nhưng khi kiểm tra là 05 thanh thép I400 và cầu tạm không có thép V100x100x8, dẫn đến đơn vị thi công thiếu 667,184 kg thép, nhưng Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa khối lượng trên với giá trị tương ứng là 26,773 triệu đồng.

+ Lắp đặt dầm cầu thép: Thi công thiếu khối lượng thép trên nên khối lượng lắp đặt dư thừa là 2,90 tấn thép, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa khối lượng trên với giá trị tương ứng là 29,944 triệu đồng.

+ Cung cấp thép hình I200x27: Khối lượng thép I200 x 27 dài 64m tính trùng khối lượng hạng mục gia công kết cấu thép các loại, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa khối lượng trên với giá trị tương ứng là 52,894 triệu đồng.

+ Gia công kết cấu thép các loại: Qua kiểm tra cho thấy đơn vị không thi công 334kg cọc thép U164x64x8 để gia cố rọ đá 02 bên đường. Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa khối lượng trên với giá trị tương ứng là 13,407 triệu đồng.

+ Rọ đá: Dự toán tính sai khối lượng 47,600m³ và phần khối lượng rọ đá 02 bên đường dài 24m không thi công là 72,658m³ (đơn vị thi công chỉ đổ đá hộc gia cố 02 bên đường với giá trị dự toán 16,268 triệu đồng). Tuy nhiên, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 120,258m³ với giá trị tương ứng là 104,798 triệu đồng (121,066 trđ - 16,268 trđ).

+ Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn, khoan vào đá cấp II: Theo giải trình của Chủ đầu tư tại văn bản số 123/BC-KTHT ngày 26/3/2025, các cọc khoan nhồi khoan qua lớp 5 với chiều sâu 144,4 m là lớp đá cấp IV; qua so sánh giá trị thanh toán giữa khoan vào lớp đá cấp IV và lớp đá

cấp II, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa với giá trị là 210,240 triệu đồng.

+ Mua đất để đắp (Phần đường dẫn): Dự toán chưa trừ 310m³ của khối lượng đất dư các hạng mục: đất đắp đường tạm 76m³ và tính dư 234m³ đất đắp nền đường, do đã đắp cát sau mô; dẫn đến Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa là 25,302 triệu đồng.

+ Vận chuyển đất mua bằng ô tô tự độ 12 tấn (Phần đường dẫn): Dự toán tính dư 310m³ đất mua, dẫn đến vận chuyển đất mua dư 310m³; dẫn đến Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa là 82,614 triệu đồng.

- **Đơn giá:** tổng giá trị sai sót, vi phạm là 337,556 triệu đồng (84,808trđ + 8,593trđ + 250,406trđ)/1,1x1,08, cụ thể:

+ Áp dụng định mức công việc khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay tuần hoàn không phù hợp, đã làm tăng dự toán số tiền 84,808 triệu đồng.

+ Tư vấn áp giá cáp thép không phù hợp, đã làm tăng dự toán số tiền 8,593 triệu đồng.

+ Tư vấn áp giá Sika visco Crete 3000-20² không phù hợp, đã làm tăng dự toán số tiền 250,406 triệu đồng.

b) Giảm trừ chi phí tư vấn:

Tổng cộng sai sót, vi phạm trên của công trình là 996,691 triệu đồng (641,013 trđ/1,08 x 1,1 + 337,556 trđ/1,08 x 1,1), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 95,352 triệu đồng (chi tiết theo Phụ lục).

Qua xem xét giá trị giảm thầu so với sai sót về đơn giá, giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền số tiền **1.010,737 triệu đồng** (641,013trđ + 337,556trđ + 95,352trđ - 64,354trđ/1,1x1,08 (giảm thầu)).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, đơn vị thẩm định, tư vấn giám sát, đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư.

3.1.3.6. Công trình Đường liên xã Sơn Lâm đi xã Thành Sơn

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện thiết kế và tư vấn lựa chọn nhà thầu; Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng PT và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình CHN thực hiện giám sát; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với giá gói thầu 58.816,558 triệu đồng; Liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quang Thọ - Công ty TNHH MTV 501.1 - Công ty CP QL và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 57.392,653 triệu đồng (giá trị giảm thầu 1.423,905 triệu đồng).

² Áp giá 250.000 đồng/kg, tuy nhiên, thông báo giá kèm theo hồ sơ là 40.800 đồng/kg

Tiến độ thi công: Theo Phụ lục Hợp đồng số 28H.12/PLHD ngày 11/12/2024, tiến độ thi công hoàn thành công trình đến ngày 30/12/2025. Hiện công trình đã hoàn thành cầu Koa Ró; cầu Apa 1 thi công xong 02 trụ cầu, 01 móng cầu, đúc dầm cầu, chưa lao lắp dầm cầu và chưa thi công đường dẫn; phần đường giao thông đã thi công được 2.048m (đạt 35% khối lượng phần đường).

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

a) Về công tác thiết kế, lập dự toán và thi công

* **Về khối lượng cầu Koa Ró:** tổng giá trị sai sót, vi phạm là 71,074 triệu đồng ($11,239trđ + 61,151trđ$)/1,1x1,08, cụ thể:

- Vận chuyển đất đào đi đổ (hạng mục cầu): Dự toán chưa tận dụng để đắp nền đường $204,36m^3$; do đó, dư khối lượng đất đi đổ $204,36m^3$, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 11,239 triệu đồng.

- Đường đầu cầu (Cung cấp đất đắp): Dự toán chưa tận dụng đất đắp phụ trợ thi công $204,36m^3$, việc không tận dụng đất dư trên dẫn đến Chủ đầu tư đã nghiệm thu và đã thanh toán thừa 61,151 triệu đồng.

* **Về khối lượng cầu APA1:** tổng giá trị sai sót, vi phạm là 397,628 triệu đồng ($12,548trđ + 38,279trđ + 4,984trđ + 180,257trđ + 3,261trđ + 86,349trđ + 19,028trđ + 60,286trđ$)/1,1x1,08, cụ thể:

- Kết cấu hạ tầng:

+ Dự toán tính dư $6,15m^3$ bê tông (công tác bê tông móng, trụ cầu trên cạn đá 1x2, $f_c = 25Mpa$ đổ bằng máy bơm bê tông) do tính sai và chưa trừ cọc khoan nhồi chiếm chỗ, dẫn đến Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 12,548 triệu đồng.

+ Dự toán tính sai $225,59 m^2$ (công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng, trụ cầu trên cạn), dẫn đến Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 38,279 triệu đồng.

- Phụ trợ thi công:

+ Đắp đất bãi đúc dầm: Theo thiết kế, bãi đúc dầm và lán trại rộng $3.600 m^2$; lán trại đã được tính chi phí và kiểm tra thực tế bãi đúc dầm chỉ rộng $1.823 m^2$. Việc tính diện tích bãi đúc dầm không đúng, dẫn đến tính khối lượng đắp đất thừa $533,10m^3$, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 4,984 triệu đồng.

+ Cung cấp đất đắp bãi đúc dầm: Việc tính diện tích bãi đúc dầm không đúng trên, dẫn đến việc tính khối lượng đất cần cung cấp thừa $907m^3$ đất, Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 180,257 triệu đồng.

+ Đắp đất cấp III đường hai đầu cầu bằng máy lu bánh thép 16 tấn, độ chặt yêu cầu $K=0,95$: Dự toán tính dư khối lượng đắp đất $255,37m^3$, dẫn đến Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 3,261 triệu đồng.

+ Mua bổ sung đất đắp nền đường tạm: Dự toán tính dư khối lượng đắp đất $288,57\text{m}^3$, dẫn đến Chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán thừa 86,349 triệu đồng.

- Đường đầu cầu:

+ Cung cấp đất cấp III đắp nền đường: Dự toán chưa tận dụng đất đào sau khi đắp dư $63,59\text{m}^3$ của hạng mục Gia cố tứ nón. Việc dự toán tính khối lượng cung cấp đất đắp không phù hợp trên dẫn đến giá trị tăng 19,028 triệu đồng.

- Đường và Cầu tạm:

+ Cung cấp đất đắp: Dự toán chưa tận dụng đất đào dư $201,47\text{m}^3$, dẫn đến Chủ đầu tư đã thanh toán thừa 60,286 triệu đồng.

* **Về khối lượng Phân Đường giao thông:** tổng giá trị sai sót, vi phạm là 276,392 triệu đồng ($56,683\text{trđ} + 31,121\text{trđ} + 150,140\text{trđ} + 43,567\text{trđ}$)/ $1,1 \times 1,08$, cụ thể:

- Ván khuôn rãnh: Dự toán tính dư 938m^2 , dẫn đến tăng giá trị dự toán 56,683 triệu đồng.

- Ván khuôn đường: Ván khuôn đường trùng ván khuôn thành ngoài của mương 515m^2 , dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và thanh toán thừa 31,121 triệu đồng.

- Đánh cấp nền đường (phân đường): Dự toán lập đánh cấp bằng định mức nhân công là không phù hợp, việc áp dụng định mức không phù hợp làm tăng giá trị hợp đồng 150,140 triệu đồng.

- Đào rãnh nền đường: Dự toán lập đào rãnh bằng định mức nhân công là không phù hợp, đề nghị điều chỉnh qua đào máy và có nhân công hỗ trợ; việc áp dụng định mức không phù hợp làm tăng giá trị hợp đồng 43,567 triệu đồng.

- Mua đất đắp nền: Đơn vị tư vấn lập dự toán chỉ tận dụng khối lượng 50% đất đào để đắp nền đường K95 (đất cấp III), khối lượng 50% còn lại đi mua tại mỏ đất ở Cam Ranh là chưa có cơ sở.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, khối lượng này chưa thi công và theo giải trình của Chủ đầu tư, đã thực hiện thí nghiệm đất tại một số đoạn đường nhưng kết quả không đạt chất lượng để đắp nền K95. Do thời gian thanh tra có hạn, đề nghị Chủ đầu tư lưu ý quá trình thi công khối lượng công việc, phải tổ chức thực hiện thí nghiệm đất trước khi đưa vào đắp nền. Trường hợp khối lượng đất đào sau khi thí nghiệm đảm bảo chất lượng để đắp nền thì phải giảm trừ khi thanh toán.

b) Giảm trừ chi phí tư vấn

Tổng giá trị sai sót, vi phạm của công trình là 758,892 triệu đồng ($(71,074\text{trđ} + 397,628\text{trđ} + 276,392\text{trđ})/1,08 \times 1,1$); dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 59,905 triệu đồng (chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục).

Như vậy, giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền là **614,815 triệu đồng** ($71,074\text{trđ} + 397,628\text{trđ} + 56,683\text{trđ}/1,1 \times 1,08 + 31,121\text{trđ}/1,1 \times 1,08 + 59,905\text{trđ}$) và thực hiện giảm trừ khi thanh toán số tiền **190,185 triệu đồng** ($((150,140\text{trđ} + 43,567\text{trđ})/1,1 \times 1,08)$).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, đơn vị thẩm định, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công, tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư.

3.1.3.7. Công trình Duy tu sửa chữa đường thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư; Công ty TNHH TVTK - XD 68 KS thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TVXD Tiến Đạt KS thi công và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thắng thực hiện tư vấn giám sát. Giá trị gói thầu xây lắp được duyệt là 967,172 triệu đồng, giá trị trúng thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng là 966,085 triệu đồng (giảm thầu 1,087 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,1123%), giá trị nghiệm thu thanh quyết toán là 966,085 triệu đồng. Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn áp sai giá vật liệu so với công bố giá của Sở Xây dựng đối với bulon M16, nhựa đường và thép hình làm tăng giá trị dự toán 12,322 triệu đồng.

- Đơn vị thi công thi công thiếu 30cm chiều dài khớp nối PVC khe co giãn tường chắn với giá trị 3,790 triệu đồng;

Các sai sót trên đã làm tăng dự toán xây dựng của công trình là 12,322 triệu đồng; dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan là 1,762 triệu đồng, cụ thể: tư vấn thiết kế giảm 0,665 triệu đồng, tư vấn giám sát giảm 0,619 triệu đồng, chi phí QLDA giảm 0,478 triệu đồng.

Qua xem xét giá trị giảm thầu, giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền **16,787 triệu đồng** ($16,112\text{trđ} + 1,762\text{trđ} - 1,087\text{trđ}$ (giảm thầu)).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế; đơn vị thẩm định; đơn vị thi công; đơn vị tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.1.3.8. Công trình Duy tu bảo dưỡng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Lâm

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư, thực hiện quản lý dự án; Công ty TNHH TVXD Huy Phát Thịnh thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kỹ thuật Song Nam thực hiện giám sát; Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu 9.257,786 triệu đồng; Công ty Cổ phần Ninh Thuận

New là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 9.199,186 triệu đồng (giảm thầu 58,6 triệu đồng).

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

a) Về khối lượng:

- Mặt đường bê tông xi măng: Công trình thi công thiếu 27,10 mét đường bê tông xi măng của tuyến nhánh 1 với khối lượng 34,51m³ bê tông xi măng có giá trị 67,703 triệu đồng. Khối lượng này Chủ đầu tư chưa thanh toán, nên kiến nghị giảm trừ khi thanh toán số tiền 67,703 triệu đồng.

- Bê tông đá 2x4 VXMPC40 M200 thành mương đổ tại chỗ (Mương hình chữ nhật không dầy đan): Công trình thi công thiếu chiều dài trung bình thân mương 0,125 mét tương ứng với thiếu 704m² ván khuôn thân mương và 70,4m³ bê tông xi măng với giá trị 172,369 triệu đồng. Khối lượng này Chủ đầu tư đã thanh toán số tiền 106,103 triệu đồng, chưa thanh toán số tiền 66,266 triệu đồng.

b) Giảm trừ chi phí tư vấn:

Tổng cộng các sai sót của công trình là 240,072 triệu đồng (67,703trđ + 172,369trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi liên quan là 14,817 triệu đồng (*chi tiết theo Phụ lục*).

Như vậy, giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền là **118,991 triệu đồng** ($106,103trđ/1,1x1,08 + 14,817trđ$) và giảm trừ khi thanh toán **131,533 triệu đồng** ($67,703trđ + 66,266trđ/1,1x1,08$).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: thi công, tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư.

3.1.3.9 . Công trình Duy tu sửa chữa đường vào khu sản xuất Chi Chay

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư và quản lý dự án; Công ty TNHH Thiện Phát KH thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Nam Tiến thi công; Công ty TNHH Xây dựng và DV-TM Du lịch QLC Khánh Sơn thực hiện giám sát. Giá trị gói thầu xây lắp được duyệt là 938,064 triệu đồng, giá trị chỉ định thầu là 938,064 triệu đồng. Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn lập dự toán sai các nội dung sau: Lập thừa công tác vận chuyển đất đi đổ 473,96m³; áp hệ số 1,13 cho khối lượng đất đắp không phù hợp làm tăng khối lượng đất đắp 61,61m³; tính nhân với hệ số 1,14 không có cơ sở làm tăng khối lượng đất mua 6,96m³; áp sai giá đất mua để đắp của 101,695m³; không tận dụng lớp đất đào nền đường để đắp làm tăng khối lượng đất mua không hợp lý 31,5m³; áp dụng công tác vận chuyển 42m³ phế thải đi đổ bằng xe 2,5T không phù hợp phải áp lại xe 7T; áp sai giá thép tròn, xi măng so với công bố giá của Sở Xây dựng, dẫn đến làm tăng dự toán xây dựng số tiền 33,373 triệu đồng.

Các sai sót trên đã làm tăng dự toán chi phí xây dựng của công trình là 33,373 triệu đồng, dẫn đến giảm trừ các chi phí chi liên quan số tiền 4,094 triệu đồng (trong đó, chi phí QLDA 1,009 triệu đồng, tư vấn giám sát 1,283 triệu đồng, chi phí tư vấn thiết kế 1,802 triệu đồng).

- Về khối lượng: Qua kiểm tra cho thấy đơn vị thi công thi công thiếu khối lượng kè, thừa khối lượng rọ đá khóa kè, tường chắn và đường bê tông dẫn đến quyết toán sai 5,616 triệu đồng.

Như vậy, giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền là **43,083 triệu đồng** (33,373trđ + 5,616trđ + 4,094trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.1.3.10. Công trình Duy tu sửa chữa đường từ Hàm Leo đi khu sản xuất Tà Giang 2

Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng và Phát triển Khánh Việt thực hiện tư vấn thiết kế, Công ty TNHH tư vấn thiết kế Phước Tín tư vấn giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.213,086 triệu đồng, Công ty TNHH Phúc Minh Đạt là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 3.206,536 triệu đồng (giảm thầu 6,55 triệu đồng). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán không đúng một số công việc xây dựng với giá trị quyết toán theo hợp đồng thi công 14,168 triệu đồng, gồm: xác định lại phần khe co giãn số tiền 6,940 triệu đồng và phần nhựa đường chèn khe số tiền 7,228 triệu đồng do có sự chênh lệch giữa dự toán và bản vẽ thi công.

Các sai sót trên đã làm tăng dự toán công trình số tiền 14,168 triệu đồng (6,940trđ + 7,228trđ); dẫn đến chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi số tiền **17,907 triệu đồng** (14,168 trđ x hệ số).

Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư và đơn vị thi công.

* Tổng giá trị sai sót, vi phạm phát hiện qua thanh tra 10 công trình thuộc Dự án 1 là **2.649,705 triệu đồng**, gồm: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư 08 công trình là 2.428,411 triệu đồng và Ban QLDA các CTXD làm chủ đầu tư 02 công trình là 221,294 triệu đồng.

3.2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Dự án được UBND huyện Khánh Sơn giao vốn, phê duyệt thực hiện với tổng kinh phí 283 triệu đồng³ (ngân sách hỗ trợ: 256 triệu đồng, vốn đối ứng: 27 triệu đồng); Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thẩm định⁴.

³ Giao vốn thực hiện tại Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 09/09/2024 của UBND huyện Khánh Sơn với số tiền 256 triệu đồng; dự án được duyệt tại Quyết định số 4503/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 5040/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND huyện Khánh Sơn.

Dự án triển khai hỗ trợ tiền làm giàn nầm, mua phôi nầm bào ngư cho 16 hộ dân trên địa bàn thị trấn Tô Hạp nhằm mục tiêu giúp các hộ dân có việc làm, tạo sinh kế bền vững, tích lũy vốn để tái sản xuất, tái đầu tư để tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện, nâng cao đời sống cho hộ dân tham gia dự án, giúp các hộ dân thoát nghèo, cận nghèo bền vững.

Dự án triển khai thực hiện trong năm 2024, kinh phí đã giải ngân 240,285 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 93,86% nguồn vốn hỗ trợ. Trong đó, hỗ trợ giàn nầm, phôi nầm cho 16 hộ với tổng số tiền 234,160 triệu đồng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót như sau:

- UBND thị trấn Tô Hạp giao vốn trực tiếp cho nhóm trưởng Nhóm cộng đồng (bà Bo Bo Thị Đầm) để hỗ trợ giàn, phôi nầm cho 16 hộ dân thực hiện dự án⁵ là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Qua thanh tra cho thấy bà Bo Bo Thị Đầm chưa có kinh nghiệm trong công tác trồng phôi nầm bào ngư và không có năng lực chuyên môn để thực hiện xây dựng dự toán, phương án vốn; dẫn đến chuyên viên của UBND thị trấn Tô Hạp phải thực hiện các thủ tục về hồ sơ.

- UBND thị trấn Tô Hạp thực hiện khảo sát giá của 03 đơn vị⁶, trong đó có 02 đơn vị trực tiếp sản xuất phôi nầm. Tuy nhiên, lại lựa chọn đơn vị lần đầu kinh doanh cung cấp phôi nầm và không trực tiếp sản xuất phôi nầm là không tuân thủ quy định theo điểm 4 khoản 11 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia⁷.

- Đoàn thanh tra kiểm tra thực tế đối với 09/16 hộ dân được hỗ trợ dự án, kết quả cho thấy các hộ dân được hỗ trợ giàn, giống và được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo phương án đề ra. Tính đến thời điểm thanh tra, các hộ dân đã thu hoạch đợt 4,5 và trung bình các hộ dân thu hoạch chỉ đạt từ 1 - 3 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy các giàn nầm hư hỏng phôi khá nhiều, khó duy trì sản xuất, tái đầu tư dự án như mục tiêu dự án đề ra.

Từ các kết quả nêu trên, Thanh tra tỉnh nhận thấy việc lựa chọn, thực hiện đầu tư dự án mô hình trồng nầm bào ngư nêu trên chưa đạt hiệu quả so với mục tiêu đề ra.

⁴ Tờ trình số 588/TTr-NNPTNT ngày 31/10/2024.

⁵ Hợp đồng giao vốn số 04/HĐ/GV ngày 24/12/2024

⁶ Công ty TNHH Vision and Science tại Khánh Hòa, Công ty TNHH Vision and Science tại Đắk Lắk

⁷ Điểm 4 khoản 11 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023: “Ưu tiên sử dụng giống cây trồng, vật nuôi và những hàng hóa, dịch vụ khác do người dân trực tiếp sản xuất tại địa bàn triển khai dự án...”

Trách nhiệm các thiếu sót trên thuộc về đại diện nhóm cộng đồng; UBND thị trấn Tô Hạp và đơn vị thẩm định là Phòng Nông nghiệp và Môi trường.

Tuy nhiên, xét thấy việc dự án trồng nấm bào ngư trên địa bàn thị trấn Tô Hạp là lần đầu thực hiện, đại diện nhóm cộng đồng là người dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý còn hạn chế về trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, lúng túng trong công tác lựa chọn, triển khai thực hiện dự án; các hộ dân thực tế cũng đã được hỗ trợ phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, có cho thu hoạch, phần nào tạo công ăn việc làm cho các hộ dân trong thời gian thực hiện dự án.

Do vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND thị trấn Tô Hạp nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện các dự án tương tự tại địa phương; cần nghiên cứu phát triển các mô hình người dân dễ tiếp cận, duy trì, mở rộng quy mô tái đầu tư, đảm bảo mục tiêu cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân, giúp các hộ dân thoát nghèo, cận nghèo bền vững; tránh tình trạng phát triển dự án không đúng quy định, không hiệu quả, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

3.3. Dự án 3: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được UBND huyện Khánh Sơn giao vốn thực hiện tại Quyết định số 3846/QĐ-UBND ngày 09/09/2024 với tổng kinh phí: 805 triệu đồng (*xã Sơn Bình 405 triệu đồng, Sơn Hiệp: 400 triệu đồng*). Tính đến cuối năm 2024 đã giải ngân được 795,615 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 98,83% tổng nguồn vốn. UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Sơn Bình và UBND xã Sơn Hiệp triển khai thực hiện các mô hình sinh kế, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Căn cứ phương án hỗ trợ được UBND huyện Khánh Sơn phê duyệt⁸, UBND xã Sơn Bình, Sơn Hiệp giao vốn cho các nhóm cộng đồng thực hiện phương án mua phân bón cấp cho người dân chăm sóc cây sầu riêng năm thứ 3, năm thứ 4 trong năm 2024 với số tiền 765,704 triệu đồng (*Sơn Bình: 385,045 triệu đồng, Sơn Hiệp: 380,659 triệu đồng*). Loại phân bón được hỗ trợ là Urê, lân, Kali, phân hữu cơ vi sinh. Trung bình mỗi hộ dân nhận được hỗ trợ từ 11,5 - 13,238 triệu đồng (UBND xã Sơn Bình) và 5,276 - 5,61 triệu đồng (UBND xã Sơn Hiệp).

Kết quả thanh tra cho thấy về cơ bản các đơn vị đã triển khai thực hiện các mô hình sinh kế, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ đảm bảo phù hợp theo quy định và theo tình hình thực tế tại địa phương, các hộ dân đã được nhận hỗ trợ trực tiếp các loại phân bón chăm sóc cây sầu riêng năm thứ 3, 4 theo phương án hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc thực hiện dự án tại xã Sơn Hiệp có sai sót, vi phạm như sau:

⁸ Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 4/11/2024, 4505/QĐ-UBND ngày 4/11/2024 của UBND huyện Khánh Sơn phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm thứ 3, năm thứ 4 tại xã Sơn Hiệp; Quyết định số 4506/QĐ-UBND ngày 4/11/2024 phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chăm sóc cây sầu riêng năm 3 và năm 4, xã Sơn Bình.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp vật tư, phân bón không theo hợp đồng và phương án được duyệt.

Qua kiểm tra, làm việc thực tế với hộ dân được hỗ trợ tại xã Sơn Hiệp, thời điểm nhận hỗ trợ tại cửa hàng vật tư, do các hộ dân có nhu cầu các loại vật tư, phân bón cần thiết đối với giai đoạn phát triển của cây nên các hộ dân đã nhận các sản phẩm khác sản phẩm được duyệt hỗ trợ; để đáp ứng nhu cầu thực tế tại thời điểm được nhận hỗ trợ của các hộ dân, cửa hàng vật tư - Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Toàn Hiếu, thị trấn Tô Hạp đã hỗ trợ đổi ngang các sản phẩm cung cấp cho hộ dân không theo hợp đồng ký kết với đại diện nhóm cộng đồng⁹.

Qua kiểm tra, xác nhận Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Toàn Hiếu cung cấp các sản phẩm hỗ trợ cho người dân khác với hợp đồng ký kết là không đúng quy định về nghiệm thu, bàn giao sản phẩm. Tuy nhiên, xét thấy sự cần thiết thực tế đối với các sản phẩm phù hợp cho giai đoạn phát triển của cây, nhu cầu thực tế của người dân tại thời điểm nhận hỗ trợ, giá trị các sản phẩm người dân thực tế nhận tương ứng với giá trị sản phẩm hỗ trợ của dự án.

Do vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND xã Sơn Hiệp rút kinh nghiệm khi xây dựng phương án phải nghiên cứu sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu của các hộ dân, tránh trường hợp hỗ trợ không đúng nhu cầu gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước theo quy định.

Trách nhiệm thuộc về đại diện nhóm cộng đồng, UBND xã Sơn Hiệp và đơn vị cung cấp phân bón - Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Toàn Hiếu, thị trấn Tô Hạp.

3.4. Dự án 4: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

Dự án được UBND huyện Khánh Sơn giao vốn cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (nay là Phòng Nội vụ) thực hiện tiểu dự án 1 và tiểu dự án 3 với tổng kinh phí 506 triệu đồng (tiểu dự án 1: 214 triệu đồng; tiểu dự án 3: 292 triệu đồng). Tổng kinh phí đã giải ngân 492,46 triệu đồng (tiểu dự án 1: 203,52 triệu đồng; tiểu dự án 3: 288,94 triệu đồng).

Kết quả thanh tra cho thấy có sai sót như sau:

a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

Theo quy định tại Điều 68 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 quy định “1. Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03

⁹ Bà Bo Bo Thị Cúc, Ông Mấu Văn Liếng đại diện nhóm cộng đồng ký kết các hợp đồng số 01/HĐMB ngày 12/12/2024, 02/HĐMB ngày 16/12/2024 với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Toàn Hiếu cung cấp các loại phân bón Ure, Lân, Kali, Phân hữu cơ vi sinh năm thứ 3,4 cho 70 hộ dân thuộc nhóm cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế làm việc các hộ dân nhận bao gồm các sản phẩm khác hợp đồng ký kết như: Padang 95, Rầy xanh, lân 90 (chai), tạo mầm hoa, vua trừ nhện...:

tháng...hỗ trợ chi phí đào tạo: tối đa bằng mức hỗ trợ đào tạo nghề cho người thuộc hộ cận nghèo là 2,5 triệu đồng/người/khóa học”...; 2.Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ”.

Thực tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Phòng Nội vụ) đã ký hợp đồng đặt hàng với Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Khánh Sơn¹⁰ mở các lớp đào tạo ngắn hạn (dưới 03 tháng) để dạy nghề trồng cây ăn quả cho 50 học viên thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại xã Thành Sơn và xã Sơn Lâm với số tiền 87,5 triệu đồng (học phí 1 triệu đồng/học viên và tiền ăn 30.000 đồng/học viên/ngày). Việc thực hiện trên là chưa đúng theo quy định tại Điều 68 Thông tư số 55/2023/TT-BTC.

Tuy nhiên, qua xem xét tình hình thực tế tại địa phương và nhận thấy kinh phí đặt hàng đào tạo nghề thấp hơn định mức quy định tại Điều 68 Thông tư số 55/2023/TT-BTC; đồng thời, qua kết quả đào tạo cho thấy có 94% học viên sau khi hoàn thành khóa học đã kiếm được việc làm và có thu nhập tăng thêm đảm bảo cuộc sống, như: đi làm thuê tại các chủ vườn trồng sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bắp) trên địa bàn huyện và tự trồng trọt, chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, quá trình triển khai thực hiện chưa đúng quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC. Tuy nhiên kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 đạt hiệu quả so với mục tiêu đề ra.

b) Tiểu dự án 4: Hỗ trợ việc làm bền vững

Phòng Nội vụ thực hiện chi công tác tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền hỗ trợ việc làm với số tiền 59,515 triệu đồng là chưa đúng quy định theo Điều 73 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Chi công tác tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền hỗ trợ việc làm với số tiền 54,52 triệu đồng.

- Chi công tác triển khai kế hoạch điều tra quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia với số tiền 4,995 triệu đồng.

Các nội dung chi chưa đúng quy định nêu trên về nguyên tắc phải xử lý. Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tham gia dự án, việc xử lý các trường hợp này sẽ khó thực hiện. Vì vậy, đề nghị đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm các sai sót trên thuộc về Phòng Nội vụ huyện.

3.5. Dự án 5 - Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

¹⁰ Hợp đồng số 05/HĐKT và xã Sơn Lâm ngày 17/12/2023 theo Hợp đồng số 07/HĐKT cho 02 lớp, mỗi lớp 25 học viên

Dự án được UBND huyện Khánh Sơn phân bổ vốn để triển khai thực hiện với tổng số tiền 26.640 triệu đồng¹¹ (năm 2023: 11.600 triệu đồng, năm 2024: 15.040 triệu đồng) nhằm mục tiêu hỗ trợ xây nhà, sửa chữa nhà ở an toàn, ổn định cho 1.112 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo danh sách được duyệt ban đầu tại Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của UBND huyện; Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 của UBND huyện Khánh Sơn phê duyệt điều chỉnh giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ thuộc dự án là 1.007 hộ, theo đó, kinh phí dự án được cấp giảm còn 23.900 triệu đồng.

Tính đến thời điểm thanh tra, các địa phương đã triển khai hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đối với 975/1.007 hộ (xây mới: 177 hộ, sửa chữa: 798 hộ), tổng kinh phí đã thực hiện giải ngân là 23.040 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 96,4% nguồn vốn đã cấp.

Dự án triển khai đã góp phần đảm bảo người dân có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, đảm bảo các quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Các hộ dân tự thực hiện đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng theo quy định, báo cáo UBND cấp xã tổ chức nghiệm thu làm cơ sở thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ gia đình theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện hỗ trợ nhà ở có các sai sót như sau:

- Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 38 trường hợp không đúng quy định theo Thông tư số 01/2022/TT - BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

+ Thực hiện rà soát, thẩm định, tổng hợp, trình UBND huyện phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở đối với 10 trường hợp (trong đó: thị trấn Tô Hạp: 01; xã Sơn Bình: 04; xã Sơn Hiệp: 03; xã Sơn Trung: 01 và xã Ba Cạm Nam: 01) không đảm bảo điều kiện tách hộ tối thiểu 3 năm theo điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2022/TT - BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng¹².

¹¹ Năm 2023 tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 (năm 2023), 1185/QĐ-UBND ngày 19/06/2024 (2024).

¹² Điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 “Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt là Chương trình) có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm”.

+ Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 28 trường hợp (trong đó: xã Thành Sơn: 01; xã Sơn Bình: 15; xã Sơn Hiệp: 01; xã Sơn Trung: 03; xã Ba Cùm Bắc: 01 và xã Ba Cùm Nam: 07) đã được công nhận thoát nghèo là không đúng quy định theo khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng¹³.

- Đoàn thanh tra kiểm tra thực tế việc hỗ trợ nhà ở đối với 49 trường hợp (38 trường hợp không đúng quy định nêu trên và kiểm tra ngẫu nhiên 11 trường hợp) tại UBND thị trấn Tô Hạp, UBND xã Ba Cùm Bắc, xã Ba Cùm Nam, xã Sơn Hiệp, xã Sơn Bình) cho thấy:

Các hộ dân xác nhận có thực nhận hỗ trợ nhà ở (xây mới: 40 triệu đồng và sửa chữa: 20 triệu đồng) và thực hiện đảm bảo chất lượng ("*3 cứng*"; *diện tích tối thiểu 30m²*) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng.

Qua kết quả thanh tra cho thấy, quá trình triển khai thực hiện dự án, các đơn vị hiểu chưa đầy đủ các quy định, pháp luật và mong muốn đảm bảo chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện nên để xảy ra các sai sót trên. Tuy nhiên, xét thấy các hộ dân được hỗ trợ nhà ở đa số là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, có thực nhận hỗ trợ nhà ở; nhà ở sau khi hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nhà ở an toàn, ổn định cho các hộ dân và chưa phát sinh kiến nghị, khiếu nại và tiêu cực xảy ra.

Vì vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị các địa phương có sai sót nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai xét duyệt đối tượng, thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong công tác nghiệm thu theo đúng quy định, tránh lãng phí nguồn ngân sách được cấp.

Trách nhiệm để xảy ra các sai sót trong việc rà soát, thẩm định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện hỗ trợ thuộc về UBND các xã, thị trấn.

3.6. Dự án 6: Dự án truyền thông và giảm nghèo thông tin

Dự án được UBND huyện Khánh Sơn giao vốn cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 với tổng kinh phí 356 triệu đồng (*tiểu dự án 1: 232 triệu đồng; tiểu dự án 3: 124 triệu đồng*) nhằm mục tiêu tổ chức các Hội nghị truyền thông về chương trình giảm nghèo tại các xã, thị trấn, đồng thời xây dựng các phóng sự, các pano truyền thông về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Tổng kinh phí đã giải ngân 344,82 triệu đồng (tiểu dự án 1: 221,53 triệu đồng; tiểu dự án 3: 123,29 triệu đồng).

¹³ 28 trường hợp này được công nhận thoát nghèo vào tháng 12/2023 nhưng vẫn được hỗ trợ nhà ở vào năm 2024.

Qua thanh tra cho thấy việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định hiện hành và cơ bản đảm bảo mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tiểu dự án 1 có các sai sót sau:

- Chi nội dung nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông số tiền 3,8 triệu đồng chưa đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

- Tổ chức chỉ định thầu rút gọn cho Báo Khánh Hòa thực hiện nội dung “*Sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội*” theo Hợp đồng số 23B/HĐDV-VHTT-BKH ngày 12/4/2024, giá trị 145,728 triệu đồng (gồm 30 bài báo in và 10 videoclip thời hạn 2-5 phút) không đúng quy định theo Điều 10 Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Luật Đấu thầu 2023.

Tuy nhiên qua xem xét, việc Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng dự toán để chỉ định thầu cho Báo Khánh Hòa không vượt định mức theo quy định; sản phẩm các thông tin truyền thông đã được tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử cơ sở, đài phát thanh các xã để người dân tiếp cận, đạt mục tiêu dự án đề ra. Vì vậy, đề nghị đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trách nhiệm sai sót trên thuộc về Phòng Văn hóa và Thông tin.

3.7. Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

Dự án được UBND huyện Khánh Sơn giao vốn cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 với tổng kinh phí 304 triệu đồng (*tiểu dự án 1: 175 triệu đồng; tiểu dự án 2: 129 triệu đồng*) nhằm mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp nhằm hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững; Tổ chức giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, đúng đối tượng và quy định của pháp luật... Tổng kinh phí đã giải ngân 291,97 triệu đồng (tiểu dự án 1: 165,37 triệu đồng; tiểu dự án 2: 126,6 triệu đồng).

Qua thanh tra cho thấy việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo quy định hiện hành và cơ bản đảm bảo mục tiêu đề ra.

II. Tình hình thực hiện quản lý đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022 - 2023

Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra 37 công trình với tổng mức đầu tư 164.660 triệu đồng (chi phí xây dựng: 120.621 triệu đồng; chi phí khác: 44.039 triệu đồng).

Các công trình do HĐND huyện Khánh Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư; UBND huyện Khánh Sơn phê duyệt dự án; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thẩm định theo lĩnh vực quản lý.

Kết quả thanh tra cho thấy:

1. Về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng công trình

Các Chủ đầu tư cơ bản chấp hành đúng quy định về trình tự thủ tục trong quản lý đầu tư theo các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2020 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc lựa chọn nhà thầu đối với những gói thầu của các dự án được chủ đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng phù hợp quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu thuộc 04 công trình (*Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn, Trường mầm non Anh Đào, Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Trung đi Ba Cùm Bắc và Trung tâm Chính trị huyện Khánh Sơn giai đoạn 1*) có quy định điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, cụ thể:

- HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt cao hơn so với yêu cầu gói thầu: *cán bộ phụ trách kỹ thuật vật liệu xây dựng¹⁴; cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh môi trường tốt nghiệp đại học ngành bảo hộ lao động, cán bộ phụ trách lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình tốt nghiệp đại học kinh tế xây dựng có kinh nghiệm ≥ 7 năm; cán bộ kỹ thuật phụ trách lắp đặt thiết bị tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất¹⁵.*

- HSMT yêu cầu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất và dịch vụ sau bán hàng đối với hàng hóa không phải là hàng hóa đặc thù, phức tạp¹⁶.

- HSMT yêu cầu đánh giá kỹ thuật - vệ sinh môi trường có yếu tố chưa phù hợp (*yêu cầu có xác nhận cơ quan quản lý/ ký hợp đồng về vị trí đổ bãi thải*)¹⁷.

Các sai sót, vi phạm nêu trên là điều kiện có thể gây hạn chế nhà thầu tham dự nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, không đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ

¹⁴ Công trình: Trung tâm Chính trị huyện Khánh Sơn giai đoạn 1;

¹⁵ Các công trình: Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn, Trường mầm non Anh Đào, Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Trung đi Ba Cùm Bắc, Trung tâm Chính trị huyện Khánh Sơn giai đoạn 1;

¹⁶ Công trình: Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn

¹⁷ Công trình : Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Trung đi Ba Cùm Bắc, Trung tâm Chính trị huyện giai đoạn 1

Kế hoạch và Đầu tư quy định Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với các sai sót, vi phạm trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm sai sót, vi phạm trên thuộc về: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận - đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và các Chủ đầu tư: BQLDA các CTXD Khánh Sơn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng Huyện ủy.

2. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành

Nguồn vốn đầu tư cho các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công, được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện phân bổ vốn cho các chủ đầu tư kịp thời, đúng tiến độ, đúng kế hoạch phân bổ vốn, chứng từ thanh toán qua kho bạc đầy đủ theo hồ sơ nghiệm thu, quyết toán khối lượng hoàn thành.

Kết quả thanh tra cho thấy có 35/37 công trình đã hoàn thành thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng và 02/37 công trình tiếp tục thi công. Trong đó: có 09/37 công trình được phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành và 26/37 công trình đang thực hiện các thủ tục quyết toán theo quy định.

3. Về việc thực hiện các gói thầu xây lắp

Các công trình do HĐND huyện Khánh Sơn quyết định chủ trương đầu tư dự án; UBND huyện Khánh Sơn thực hiện phê duyệt dự án. Việc lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của 37 công trình được chủ đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu (*đấu thầu rộng rãi: 04 công trình; chào hàng cạnh tranh: 27 công trình; chỉ định thầu: 06 công trình*) đúng như kế hoạch đã được UBND huyện Khánh Sơn phê duyệt, đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Các gói thầu thi công xây dựng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng có tỷ lệ giảm thầu thực hiện tiết kiệm ngân sách nhà nước với số tiền 547,860 triệu đồng, tương đương đạt 0,49%; đồng thời quá trình triển khai thi công xây dựng chưa phát sinh tăng/giảm khối lượng, đảm bảo mục tiêu và quy mô đã phê duyệt ban đầu.

Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện có 37/37 công trình có sai sót, vi phạm và đề nghị thu hồi và giảm trừ thanh toán với số tiền là **2.400,081 triệu đồng** (*chi tiết theo Phụ lục đính kèm*), cụ thể như sau.

3.1. Công trình do Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng huyện làm chủ đầu tư

Đoàn thanh tra kiểm tra 08 công trình do Ban QLDA các CTXD làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi qua mạng (đấu thầu: 01 công trình; chào hàng cạnh tranh: 07 công trình). Kết

quả thanh tra phát hiện 08/08 công trình có sai sót với số tiền **355,625 triệu đồng**, cụ thể:

3.1.1. Công trình Trường Tiểu học Ba Cạm Bắc

Công trình do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng TAT lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thái Sơn tư vấn giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.710,552 triệu đồng, Công ty TNHH TVXD Tiến Đạt KS là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng 2.708,666 triệu đồng (giảm thầu 1,892 triệu đồng). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy có sai sót sau:

- Đơn vị tư vấn tính trùng lặp 2,8m² diện tích tường với diện tích cửa, dẫn đến chi phí quyết toán sai với số tiền 2,106 triệu đồng.

- Đơn vị thi công thiếu khối lượng theo hồ sơ được duyệt số tiền 16,209 triệu đồng, gồm:

+ Không sơn các hạng mục vị kèo, xà gồ mạ kẽm các hạng mục số tiền 12,696 triệu đồng, gồm: nhà xe 20,3m² số tiền 1,42 triệu đồng; khối 06 phòng học cải tạo: 57,456m² số tiền 4,264 triệu đồng; mái che 100,2m² số tiền 7,012 triệu đồng.

+ Lắp đặt thiếu khung bông ô gió cửa đi 1,96m² và khung bông ô gió cửa sổ 2,8m² với số tiền 3,513 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị sai sót trên sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư với số tiền là **18,315 triệu đồng** (2,106trđ + 16,209trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị), đơn vị thi công, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.1.2. Công trình Kè sông Tô Hạp, đoạn từ cầu Lò gạch đến cầu treo Tô Hạp

Công trình do Công ty CP tư vấn xây dựng và giao thông 70 thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cây Xanh thực hiện giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh với giá trị 3.337,595 triệu đồng; Công ty TNHH Hưng Lộc là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng 3.336,464 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 1,131 triệu đồng*). Công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn lập dự toán tính thừa khối lượng công tác cung cấp đất đắp giá trị 21,602 triệu đồng; công tác thi công ván khuôn gỗ làm tăng chi phí 25,188 triệu đồng; dẫn đến quyết toán sai 46,791 triệu đồng và giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 5,477 triệu đồng.

Tổng cộng sai sót nêu trên sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **52,268 triệu đồng** (46,791trđ + 5,477trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, đơn vị thẩm định (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị), tư vấn giám sát thi công, thi công và Chủ đầu tư.

3.1.3. Công trình Nhà Thiếu nhi huyện Khánh Sơn

Công trình do Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng C.D.A.C thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn lựa nhà thầu; Công ty TNHH xây dựng Lý Hùng Cam Ranh tư vấn giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu 14.940,08 triệu đồng, Liên Danh Phát triển nhà - Minh Hưng - Trí Minh là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 14.936,766 triệu đồng (*giảm thầu 3,314 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy có các sai sót sau:

Tư vấn tính đào đất công trình nhân thêm hệ số giãn nở đất 1,3 là không phù hợp làm tăng 183m³ đất với số tiền là 3,494 triệu đồng; tính sai khối lượng đất đắp 183m³ với số tiền 4,788 triệu đồng; tính tăng sai 3,86m³ gạch tường rào với số tiền 5,961 triệu đồng.

Các sai sót nêu trên đã làm tăng chi phí xây dựng với số tiền 14,243 triệu đồng (3,494trđ + 4,788trđ + 5,961trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 1,204 triệu đồng, cụ thể: tư vấn thiết kế 0,403 triệu đồng; tư vấn giám sát 0,406 triệu đồng; chi phí QLDA 0,395 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị Chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền **15,447 triệu đồng** (14,243trđ + 1,204trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, đơn vị thẩm định (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) và Chủ đầu tư.

3.1.4. Công trình Trường THCS Sơn Bình

Công trình do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng T.A.T lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty TNHH Lý Hùng Cam Ranh tư vấn giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 4.004,997 triệu đồng, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Minh Hưng là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 4.000,695 triệu đồng (*giảm thầu 4,302 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn tính trùng lắp 7,45m² diện tích tường với diện tích cửa đi, cửa sổ, dẫn đến quyết toán sai công tác xây gạch (1,42m³) với số tiền 7,354 triệu đồng và giảm trừ chi phí liên quan 0,944 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị Chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền **8,298 triệu đồng** (7,354 trđ + 0,944 trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, đơn vị thẩm định (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) và Chủ đầu tư.

3.1.5. Công trình Trường mầm non 1/6

Công trình do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng T.A.T lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.878,163 triệu đồng; Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiến Đạt KS và Công ty TNHH TM-DV Xây dựng Dũng Trần là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 3.876,817 triệu đồng (*giảm thầu 1,346 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị thi công làm thiếu 9,2m² diện tích đá mài (láng Granitô bậc cầu thang, chân lan can), dẫn đến chủ đầu tư quyết toán sai số tiền 7,640 triệu đồng (831.073 đồng/m²), sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền **7,640 triệu đồng**.

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: thi công, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.1.6. Công trình Kè bờ hữu sông Tô Hạp đoạn qua thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm

Công trình do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Khánh Hòa thực hiện thiết kế; Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cây Xanh thực hiện giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.073,512 triệu đồng, Công ty TNHH Hưng Lộc là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 2.070,545 triệu đồng (*giá trị giảm thầu là 2,967 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy có sai sót trong công tác thi công phần đá đắp tại chân kè, theo đó giảm trừ chi phí vận chuyển đá đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển so với dự toán số tiền 53,889 triệu đồng; dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 3,838 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tổng cộng giá trị Chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền **57,727 triệu đồng** (53,889trđ + 3,838trđ)

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: đơn vị thi công, tư vấn giám sát, đơn vị quản lý dự án vừa là Chủ đầu tư.

3.1.7. Công trình Kè bảo vệ tường rào Khu trung tâm văn hóa xã Sơn Bình

Công trình do Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thái Sơn thực hiện thiết kế và thực hiện giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.563,211 triệu đồng; Công ty TNHH Hưng Lộc là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng 2.561,397 triệu đồng (*giá trị giảm thầu là 1,814 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn áp dụng định mức ván khuôn không phù hợp, dẫn đến làm tăng giá trị dự toán số tiền 78,408 triệu đồng.

- Về thi công: giảm trừ chi phí vận chuyển đá đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển so với dự toán số tiền 3,451 triệu đồng.

- Tổng giá trị sai sót của công trình là 81,859 triệu đồng (78,408 trđ + 3,451 trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 9,757 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

So sánh giá trị sai sót về đơn giá và qua xem xét giá trị giảm thầu số tiền 1,814 triệu đồng, kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **89,802 triệu đồng** (81,859 trđ + 9,757 trđ - 1,814 trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định (Phòng Nông nghiệp và Môi trường), đơn vị thi công, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.1.8. Công trình Trường Mầm non Anh Đào

Công trình do Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng HQ thực hiện thiết kế; Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn lựa nhà thầu; Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D thực hiện giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu 17.886,249 triệu đồng, Liên danh Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Đài và Công ty TNHH xây dựng Trường An là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 17.882,142 triệu đồng (*giá trị giảm thầu là 4,107 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn tính sai công tác vận chuyển vật liệu đến chân công trình giá trị 18,807 triệu đồng; công tác đất đắp 76,297 triệu đồng; thừa công tác sơn vật liệu giá trị 5,162 triệu đồng.

Các sai sót trên đã làm tăng chi phí xây dựng của công trình là 100,267 triệu đồng (18,807 trđ + 76,297trđ + 5,162trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan là 9,968 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tổng cộng giá trị sai sót trên với số tiền 110,235 triệu đồng (100,267trđ + 9,968 trđ). Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ giá trị giảm thầu, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **106,128 triệu đồng** (110,235 trđ - 4,107 trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định (Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) và Chủ đầu tư.

* *Tổng giá trị sai sót phát hiện qua thanh tra đối với các gói thầu xây lắp của 08 công trình do Ban QLDA các CTXD huyện Khánh Sơn làm Chủ đầu tư là 355,625 triệu đồng.*

3.2. Công trình do Ban Quản lý Dịch vụ công ích làm chủ đầu tư

Công trình xây dựng vỉa hè lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài do Công ty TNHH 2D lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, Công ty TNHH xây dựng và Thương mại cây xanh tư vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.100,887 triệu đồng; Liên danh Công ty TNHH Môi trường TNT Khánh Sơn và Công ty TNHH xây dựng Đô thị Cam Lâm là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 3.069,856 triệu đồng (*giảm thầu 31,031 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn áp giá thép lan can mạ kẽm¹⁸ cao hơn thông báo giá của Sở xây dựng, làm tăng dự toán xây dựng số tiền 53,998 triệu đồng.

Kết quả lựa chọn thi công xây dựng, Liên danh Công ty TNHH Môi trường TNT Khánh Sơn và Công ty TNHH xây dựng Đô thị Cam Lâm trúng thầu, giảm thầu 31,031 triệu đồng. Như vậy, sau khi giảm trừ số tiền tiết kiệm qua đấu thầu thì giá trị dự toán xây dựng tính sai vẫn gây thiệt hại ngân sách Nhà nước số tiền 22,967 triệu đồng (53,998trđ - 31,031trđ), sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư với số tiền **22,967 triệu đồng**.

Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư.

3.3. Công trình do Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư

Đoàn thanh tra kiểm tra 03 công trình do Phòng Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Kết quả thanh tra phát hiện 03/03 công trình có sai sót với số tiền **259,128 triệu đồng**, cụ thể:

3.3.1. Công trình Trường tiểu học Sơn Hiệp

Công trình do Công ty TNHH TVTK-XD 68 KS tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TVXD An Phú tư vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.122,655 triệu đồng; Công ty TNHH Tiên Đạt KS là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 3.119,536 triệu đồng (*giảm thầu 3,119 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn tính sai diện tích trát tường, dầm, trần, trụ là 497,97m² dẫn đến sai diện tích bả bột, diện tích sơn trong, sơn ngoài công trình với số tiền quyết toán sai 69,043 triệu đồng; tính sai chi phí nhân công, ca máy thực hiện đắp đất 232,65m³ (vật liệu tận dụng) tại hạng mục kê đá dẫn đến quyết toán sai số tiền 6,383 triệu đồng; tính sai 6,12m³ gạch không nung 9x9x19 ở hạng mục xây tường rào, chi phí quyết toán sai 10,707 triệu đồng.

- Thi công thiếu 9,1m² diện tích ốp gạch granit bậc thang, lan can so với dự toán, số tiền quyết toán sai là: 7,801 triệu đồng.

Các sai sót trên đã làm tăng dự toán của công trình số tiền 93,934 triệu đồng (69,043trđ + 6,383trđ + 10,707trđ + 7,801trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 10,674 triệu đồng, cụ thể: tư vấn thiết kế giảm 4,159 triệu đồng; tư vấn giám sát giảm 3,506 triệu đồng; chi phí QLDA giảm 3,009 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **104,608 triệu đồng** (93,934trđ + 10,674trđ).

¹⁸ Thông báo giá liên sở quý III/2021 số 2835/BGVL-SXD ngày 28/9/2021 của Sở xây dựng

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, tư vấn giám sát thi công và Chủ đầu tư.

3.3.2. Công trình Trường TH Sơn Trung

Công trình do Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng T.A.T tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TV và XD Phúc An Gia tư vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.384,030 triệu đồng; Công ty TNHH THT là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 3.163,659 triệu đồng (*giảm thầu 220,371 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn tính trùng lắp 5,5m² diện tích tường với diện tích cửa đi, cửa sổ, một số vị trí chưa trừ giằng, dẫn tới sai công tác xây gạch 1,045m³, diện tích trát tường, sơn tường (sai sót nhỏ) với số tiền quyết toán sai là 5,320 triệu đồng.

- Đơn vị thi công lắp đặt không đúng chủng loại cửa đi, cửa sổ nhôm hệ xinfax 55, kính an toàn 2 lớp 6,38mm và các bộ phụ kiện cửa theo hồ sơ dự toán, thiết kế được duyệt, số tiền quyết toán sai chênh lệch là: 15,924 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **21,244 triệu đồng** (5,32trđ + 15,924trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thi công và Chủ đầu tư.

3.3.3. Công trình Trường TH - THCS Thành Sơn

Công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Hưng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn giám sát; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Đạt KS thực hiện thẩm tra; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.453,070 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phương Đài là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 3.450,065 triệu đồng (*giảm thầu 3,005 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Về công tác lập dự toán

Đơn vị tư vấn áp giá gạch ốp lát và giá xi măng cao hơn thông báo giá của Sở Xây dựng đã làm tăng dự toán xây dựng với số tiền 109,636 triệu đồng; dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan: 11,975 triệu đồng, gồm chi phí quản lý dự án 3,271 triệu đồng; chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 5,102 triệu đồng và chi phí giám sát thi công xây dựng 3,602 triệu đồng.

Giá trị sai sót trong công tác lập dự toán của công trình với số tiền **121,611 triệu đồng** (109,636trđ + 11,975trđ).

- Về khối lượng công việc xây dựng:

Qua kiểm tra thực tế thi công, cho thấy một số công việc xây dựng đã nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng với số tiền 14,670 triệu đồng, cụ thể: Nhà vệ sinh học sinh (sản xuất cửa đi và khung nhôm bảo vệ cửa); Nhà để xe (Gia công và lắp dựng xà gồ thép); 05 Phòng học + Phòng chức năng (Sản xuất cửa đi, cửa sổ; Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm; Sơn sắt thép bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ).

Tổng cộng các sai sót trên của công trình với số tiền 136,281 triệu đồng (121,611trđ + 14,670 trđ). Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ giá trị giảm thầu số tiền 3,005 triệu đồng, sẽ kiến nghị thu hồi từ chủ đầu tư số tiền **133,276 triệu đồng** (136,281 trđ - 3,005 trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra, đơn vị thi công, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư.

** Tổng cộng qua thanh tra 03 công trình do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư, phát hiện 03/03 công trình có sai sót với số tiền **259,128 triệu đồng** (104,608trđ + 21,244trđ + 133,276trđ).*

3.4. Công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện làm chủ đầu tư

Đoàn thanh tra kiểm tra 09 công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh: 07 công trình; đấu thầu rộng rãi: 01 công trình và chỉ định thầu 01 công trình. Kết quả thanh tra phát hiện 09/09 công trình có sai sót với số tiền **507,686 triệu đồng**, cụ thể:

3.4.1. Công trình Nâng cấp chợ Sơn Lâm

Công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Hưng tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TV - XD Phúc Hưng Thịnh tư vấn thẩm tra và giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.168,239 triệu đồng; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Đạt KS là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 2.165,305 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 2,934 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn áp giá gạch ốp lát và giá xi măng cao hơn công bố giá của Sở Xây dựng đã làm tăng dự toán xây dựng với số tiền 56,627 triệu đồng, trong đó: Chi phí xây dựng 50,134 triệu đồng; chi phí quản lý dự án 1,696 triệu đồng; chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 2,821 triệu đồng và chi phí giám sát thi công xây dựng 1,976 triệu đồng.

- Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy một số công việc xây dựng đã nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng với số tiền 8,231 triệu đồng, gồm: Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$, chiều cao $\leq 6\text{m}$; Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột tiết diện gạch 300x600 vữa XM mác 75; Bả bảng bột vào tường; Sơn dầm, trần, cột, tường

ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ và Lát gạch terrazzo 400x400 vữa XM mác 75.

Tổng giá trị sai sót trên của công trình với số tiền 64,858 triệu đồng (56,627trđ + 8,231trđ). Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ giá trị giảm thầu số tiền 2,934 triệu đồng, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **61,924 triệu đồng** (64,858 trđ - 2,934 trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, đơn vị thi công và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn (cơ quan thẩm định, đồng thời là chủ đầu tư).

3.4.2. Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Tô Hạp

Công trình do Công ty TNHH 2D lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh thực hiện tư vấn thẩm tra; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Đạt KS thực hiện giám sát thi công xây dựng. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.845,487 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 là đơn vị trúng thầu 3.832,676 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 12,811 triệu đồng*).

Công trình thi công chưa hoàn thành do vướng công tác giải phóng mặt bằng; đến thời điểm thanh tra, gói thầu thi công đã thanh toán 3.408,795 triệu đồng (tỷ lệ 90,6%).

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Về hạng mục lan can thép:

Kết quả thanh tra cho thấy các loại thép làm lan can sự sai khác về kích thước, độ dày của thép thể hiện trên bản vẽ thiết kế, hồ sơ dự toán, hồ sơ quản lý chất lượng và thực tế thi công.

- Về khối lượng thực hiện các công việc xây dựng

+ Trên hồ sơ dự toán, bê tông mái taluy tính thừa 3,5m³ (thể hiện tại Phụ lục 01, đoạn từ cọc TD1 đến cọc C13); đồng thời, theo hồ sơ thiết kế, bê tông mái taluy bên trái tuyến từ C1 đến C8 dài 47,63m nhưng qua kiểm tra thực tế dài 10,5m.

+ Trên hồ sơ dự toán, ván khuôn thép móng tường chắn tính thừa 28,3m²; ván khuôn thép thân tường chắn tính thừa 32,5m².

+ Đất đắp tường chắn: Khối lượng đất đắp tường chắn theo hợp đồng thi công 1.869,26m³ nhưng khối lượng đất đắp đã nghiệm thu, thanh toán đợt 2 là 5.000m³, vượt khối lượng hợp đồng 3.130,74m³ với giá trị 102,625 triệu đồng.

Các sai sót nêu trên đã làm tăng chi phí xây dựng với số tiền 102,625 triệu đồng, tuy nhiên các công việc này chưa nghiệm thu, thanh toán. Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ đầu tư giảm trừ khi thanh toán số tiền **102,625 triệu đồng**.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm thanh tra, gói thầu thi công chưa hoàn thành, chưa nghiệm thu, thanh quyết toán và do thời gian thanh tra có hạn. Vì

vậy, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, xác định chính xác kích thước, độ dày, khối lượng các loại thép lan can đã thi công trên thực tế, đối chiếu với hợp đồng thi công và hồ sơ có liên quan làm cơ sở nghiệm thu, quyết toán gói thầu thi công theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của khối lượng thép lan can đã kiểm tra, nghiệm thu, quyết toán; đồng thời kiểm tra, rà soát các khối lượng thừa và thực hiện giảm trừ khối lượng thừa khi quyết toán gói thầu thi công, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trách nhiệm huộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Khánh Sơn là cơ quan thẩm định, đồng thời là chủ đầu tư.

3.4.3. Công trình Cầu tràn số 1 đi vào khu dân cư thôn Tà Gụ xã Sơn Hiệp

Công trình do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện thiết kế; Công ty TNHH TV - XD Phúc Hưng Thịnh thực hiện giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 3.073,319 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 3.057,991 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 15,328 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có một số sai sót sau:

- Dự toán tính thừa 99,48m² (công tác ván khuôn thép ống buy), dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và quyết toán sai 9,377 triệu đồng.

- Dự toán tính thừa 283,05m³ (công tác vận chuyển đất đào đi đổ), dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và quyết toán sai 2,426 triệu đồng.

- Đơn vị tư vấn áp giá vật liệu (cát, đá) và giá cước vận chuyển cao hơn thông báo giá của Sở Xây dựng, làm giá trị dự toán tăng 25,643 triệu đồng.

Các sai sót trên của công trình trên với số tiền 37,446 triệu đồng (9,377trđ + 2,426trđ + 25,643trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 3,646 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tuy nhiên qua kết quả lựa chọn thi công xây dựng qua chào hàng cạnh tranh qua mạng, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 trúng thầu, giảm thầu 15,328 triệu đồng. So sánh với giá trị sai sót về đơn giá 25,643 triệu đồng, nhận thấy đơn vị thi công đã hưởng sai số tiền 10,315 triệu đồng (25,643 trđ - 15,328 trđ).

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **25,362 triệu đồng** ((9,377 + 2,426 + 10,315)trđ/1,1x1,08 + 3,646trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định, tư vấn giám sát, thi công, quản lý dự án và Chủ đầu tư.

3.4.4. Công trình Kè mái Taluy đường vào thôn Tà Giang 2, xã Thành Sơn

Công trình do Công ty TNHH Đại Việt Khánh Hòa thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh tư vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 1.728,282 triệu đồng; Công ty TNHH ĐTXD Phương Đài là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng 1.725,485 triệu đồng (*giảm thầu 2,797 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

a) Về đơn giá

Đơn vị tư vấn áp giá cước vận chuyển đá cao hơn Thông báo giá của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), làm tăng giá trị dự toán và dẫn đến Chủ đầu tư quyết toán sai số tiền 93,377 triệu đồng.

b) Về khối lượng: tổng giá trị sai phạm là 90,073 triệu đồng (53,992trđ + 36,081trđ), cụ thể như sau:

- Mái taluy đá học chít vừa xi măng thiếu 09 m tương ứng với 31,590 m³; dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và quyết toán dư 53,992 triệu đồng.

- Thi công: Giảm trừ chi phí vận chuyển đá học đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển thực tế so với dự toán, số tiền 36,081 triệu đồng.

c) Giảm trừ chi phí tư vấn

Tổng giá trị sai phạm của công trình là 183,450 triệu đồng (93,377trđ + 90,073trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 16,620 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tuy nhiên qua so sánh giá trị sai sót về đơn giá và xem xét giảm trừ số tiền giảm thầu, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **197,273 triệu đồng** (183,450trđ + 16,620trđ - 2,797trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị là đơn vị thẩm định, quản lý dự án đồng thời là chủ đầu tư.

3.4.5. Công trình đường Tà Gụ, xã Sơn Hiệp

Công trình do Công ty TNHH Xây dựng Lý Hùng Cam Ranh tư vấn thiết kế; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phúc Hưng Thịnh tư vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 1.563,896 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phương Đài là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 1.560,186 triệu đồng (*giảm thầu 3,71 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy có sai sót sau:

Đơn vị tư vấn tính sai đơn giá ca máy đối với máy đào 1 gầu bánh xích 0,8 m³; máy nén khí động cơ diexel 360 m³/h và xe ô tô tự độ 5 tấn đã làm tăng dự toán công trình số tiền 26,877 triệu đồng; dẫn đến chủ đầu tư đã quyết toán sai số tiền 22,746 triệu đồng (*điều chỉnh theo giá trị giảm thầu và điều chỉnh thuế suất VAT từ 10% xuống 8%*).

Từ sai sót trên và qua xét giảm trừ giá trị giảm thầu sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **19,036 triệu đồng** (22,746trđ - 3,71trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định, thi công và Chủ đầu tư.

3.4.6. Công trình Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Trung đi Ba Cùm Bắc

Công trình do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn thiết kế và tư vấn lựa chọn nhà thầu; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thắng thực hiện giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức Đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá gói thầu 5.795,309 triệu đồng; Công ty TNHH 791 là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 5.791,282 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 4,027 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót sau:

- Dự toán tính thừa 977 kg thép (công tác SXLD cốt thép ≤ 10), tương ứng với số tiền 25,106 triệu đồng.

- Dự toán tính thừa 419 kg thép (công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, $D \leq 18$), tương ứng với số tiền 10,547 triệu đồng.

Các sai sót trên đã làm tăng dự toán công trình số tiền 35,653 triệu đồng (25,106trđ + 10,547trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 3,209 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **38,214 triệu đồng** ((25,106+ 10,547)trđ/1,1x1,08 + 3,209trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị là đơn vị thẩm định, quản lý dự án đồng thời là Chủ đầu tư.

3.4.7. Công trình Nâng cấp chợ Sơn Lâm giai đoạn 2

Công trình do Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Thuận Hưng tư vấn thiết kế; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thắng thực hiện giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.137,762 triệu đồng; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tiến Đạt KS là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 2.136,638 triệu đồng (*giảm thầu 1,124 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn áp giá tole 4,5 dem của hạng mục AK.12222 cao hơn công bố giá của Sở Xây dựng¹⁹, dẫn đến làm tăng dự toán công trình số tiền 7,615 triệu đồng.

Qua xem xét giảm trừ số tiền giảm thầu 1,124 triệu đồng, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **6,491 triệu đồng** (7,615trđ - 1,124trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư.

3.4.8. Công trình Mở rộng đường từ đường liên xã đến trường Trung cấp nghề

Công trình do Công ty TNHH TVTK - XD 68 KS lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển kỹ thuật Xây dựng Song Nam tư vấn giám sát; Giá trị gói thầu xây lắp được duyệt là 2.086,140 triệu đồng, thực hiện hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, Công ty TNHH 791 là đơn vị trúng thầu 2.078,204 triệu đồng (*giảm thầu 7,936 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót sau:

- Đơn vị tư vấn lập công tác san gạt mặt đường 165m³ đất không có cơ sở, áp sai giá cấp phối đá dăm Dmax 37,5 cao hơn công bố giá của Sở Xây dựng, đã làm tăng dự toán công trình số tiền 7,594 triệu đồng.

- Đơn vị không thi công khối lượng công việc An toàn giao thông với giá trị 30,979 triệu đồng.

Các sai sót trên của công trình với số tiền 38,573 triệu đồng (7,594trđ + 30,979trđ); dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan 2,628 triệu đồng (chi phí QLDA 1,145 triệu đồng, Chi phí tư vấn giám sát 1,483 triệu đồng).

Tuy nhiên, kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công xây dựng qua chào hàng cạnh tranh qua mạng, Công ty TNHH 791 là đơn vị trúng thầu, giảm thầu 7,936 triệu đồng, đơn vị thi công đã hưởng sai số tiền 30,637 triệu đồng (7,594trđ + 30,979trđ - 7,936trđ).

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **33,265 triệu đồng** (30,637 trđ + 2,628trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, cơ quan thẩm định, thi công, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.4.9. Công trình Mở rộng đường vào thóc Tà Gụ, xã Sơn Hiệp

Công trình do Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Huy Phát Thịnh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kỹ thuật Xây dựng Song Nam làm tư vấn giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chỉ định thầu với giá gói thầu 829,74 triệu đồng; Công ty TNHH Xây dựng và

¹⁹ Công bố giá vật liệu số 4093/CBGLV-SXD ngày 12/12/2022 của Sở Xây dựng: tư vấn áp giá 19.662.284 đồng/100m²; áp lại giá tole 4,5 dem: 15.520.888 đồng/100m².

Thương mại Thiện Phước là đơn vị được chỉ định thầu với giá trị hợp đồng 829,74 triệu đồng. Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị thi công thi công thiếu nhựa chèn khe co giãn mặt đường với số tiền 23,496 triệu đồng (1.146 kg), sẽ kiến nghị thu hồi từ chủ đầu tư số tiền **23,496 triệu đồng**.

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: thi công, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

* *Tổng cộng qua thanh tra 09 công trình do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm chủ đầu tư, phát hiện 09/09 công trình có sai sót với số tiền **507,686 triệu đồng** (61,924trđ + 102,625trđ + 25,362trđ + 197,273trđ + 19,036trđ + 38,214trđ + 6,491trđ + 33,265trđ + 23,496trđ).*

3.5. Công trình do Phòng Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư

Đoàn thanh tra kiểm tra 06 công trình do Phòng Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng (04 công trình) và chỉ định thầu (02 công trình). Kết quả thanh tra phát hiện 06/06 công trình có sai sót, vi phạm với số tiền **470,882 triệu đồng**, cụ thể:

3.5.1. Công trình Kè bảo vệ khu dân cư Đốc Gạo giai đoạn 3, thị trấn Tô Hạp

Công trình do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Gia Hưng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa thực hiện giám sát; Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thẩm định và quản lý dự án. Giá trị gói thầu xây lắp được duyệt là 3.455,577 triệu đồng, thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh là đơn vị trúng thầu với giá trị là 3.451,226 triệu đồng (*giảm thầu 4,351 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu, thanh quyết toán đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn áp sai định mức vật liệu trong công tác đổ bê tông và áp sai cước vận chuyển xi măng so với công bố giá của Sở Xây dựng làm tăng giá trị dự toán 5,148 triệu đồng.

- Kết quả kiểm tra hiện trường: giảm trừ chi phí vận chuyển 1.652m³ đá hộc đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển thực tế so với dự toán, số tiền 63,346 triệu đồng.

Tổng giá trị sai sót nêu trên của công trình với số tiền 68,494 triệu đồng (5,148 trđ + 63,346 trđ); dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan: 4,37 triệu đồng, cụ thể chi phí quản lý dự án số tiền 2,235 triệu đồng, chi phí giám sát số tiền 2,135 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ giá trị giảm thầu, tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **68,513 triệu đồng** (68,494trđ + 4,37trđ - 4,351trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, thi công, tư vấn giám sát và đơn vị thẩm định, quản lý dự án đồng thời là chủ đầu tư.

3.5.2. Công trình Kè bờ hữu sông Tô Hạp đoạn qua thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp

Công trình do Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ 18 thực hiện thiết kế; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hòa Thắng thực hiện giám sát; Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thẩm định và quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.946,364 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 2.943,200 triệu đồng (*giá trị giảm thầu là 3,164 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Dự toán tính dư 84,0m² (ván khuôn khung kè), dẫn đến làm tăng giá trị dự toán 9,864 triệu đồng.

- Phần dưới chân kè theo hồ sơ thiết kế là xếp đá khan, nhưng hiện trường không xếp đá khan dày 30cm (tương ứng 93,39 m³) mà chỉ đổ đá học phần này, dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và thanh toán thừa 21,483 triệu đồng.

- Kết quả kiểm tra hiện trường: giảm trừ chi phí vận chuyển đá học đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển thực tế so với dự toán, số tiền 64,995 triệu đồng.

- Tổng giá trị sai sót trên của công trình với số tiền 96,342 triệu đồng (9,864 trđ + 21,483 trđ + 64,995 trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 6,090 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ giá trị giảm thầu, tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **99,268 triệu đồng** (96,342trđ + 6,090trđ - 3,164trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, thi công, tư vấn giám sát và đơn vị thẩm định, quản lý dự án đồng thời là chủ đầu tư.

3.5.3. Công trình Kè bờ sông Tô Hạp đoạn qua thôn A Thị xã Ba Cạm Bắc

Công trình do Công ty TNHH tư vấn xây dựng và dịch vụ 18 thực hiện thiết kế; Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Ninh Thuận thực hiện giám sát; Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thẩm định và quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.543,620 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng 2.539,152 triệu đồng (*giá trị giảm thầu là 4,468 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Dự toán tính thừa 57,6m² (ván khuôn khung kè), dẫn đến làm tăng giá trị dự toán 4,243 triệu đồng.

- Rọ đá: Cả tuyến kè thiếu 1,5m rọ đá theo hướng từ chân kè ra suối tương ứng với 62,185m³, dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và thanh toán thừa 54,371 triệu đồng.

- Kết quả kiểm tra hiện trường: giảm trừ chi phí vận chuyển đá hộc đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển thực tế so với dự toán, số tiền 42,444 triệu đồng.

Tổng giá trị sai sót nêu trên của công trình với số tiền 101,058 triệu đồng (4,243trđ + 54,371trđ + 42,444trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi liên quan là 6,388 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ giá trị giảm thầu, tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **102,978 triệu đồng** (101,058trđ + 6,388trđ - 4,468trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn giám sát, đơn vị thi công và đơn vị thẩm định, quản lý dự án đồng thời là Chủ đầu tư.

3.5.4. Công trình Kè bờ suối khu vực Tà Gụ đoạn qua khu dân cư thôn Tà Gụ xã Sơn Hiệp

Công trình do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Gia Hưng thực hiện thiết kế; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa thực hiện giám sát; Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thẩm định và quản lý dự án. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.558,076 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 778 là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 2.544,814 triệu đồng (*giá trị giảm thầu là 13,262 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót như sau:

- Dự toán tính thừa 21,70m³ (Bờ tả - Bê tông khung vây, đá 1x2, M²00), dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và quyết toán dư 36,287 triệu đồng.

- Xếp đá khan bờ hữu thiếu 02cm và bờ tả thiếu 05cm tương ứng thiếu 24,37m³ đá khan, dẫn đến Chủ đầu tư nghiệm thu và quyết toán dư 16,844 triệu đồng.

- Kết quả kiểm tra hiện trường: giảm trừ chi phí vận chuyển đá hộc đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển thực tế so với dự toán, số tiền 47,852 triệu đồng.

- Tổng giá trị sai sót của công trình nêu trên là 100,983 triệu đồng (36,287trđ + 16,844trđ + 47,852trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí chi tư vấn là 8,186 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ giá trị giảm thầu, tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **95,907 triệu đồng** (100,983 trđ + 8,186 trđ - 13,262 trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và đơn vị thẩm định, tư vấn quản lý dự án và Chủ đầu tư

3.5.5. Công trình Kè bảo vệ đất và dân cư dọc chân cầu Sơn Bình (đoạn qua trung tâm Nhà văn hóa và Nhà công vụ giáo viên), xã Sơn Bình

Công trình do Công ty TNHH tư vấn xây dựng H2 tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Khánh Hòa tư vấn thẩm tra; lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Phòng Nông nghiệp và Môi trường thực hiện thẩm định và quản lý dự án; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hòa Thắng thực hiện giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chỉ định thầu do Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 778 làm thi công giá trị 924 triệu đồng.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn lập dự toán tính sai chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình 33,800 triệu đồng, giá trị khối lượng cung cấp đất để đắp 12,346 triệu đồng và thi công công tác đất bằng thủ công 8,078 triệu đồng.

Các sai sót trên đã làm tăng dự toán công trình số tiền 54,224 triệu đồng (33,800trđ + 12,346trđ + 8,078trđ); dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 7,440 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền **61,664 triệu đồng** (54,224trđ + 7,440trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát thi công, thi công và đơn vị thẩm định, quản lý dự án đồng thời là Chủ đầu tư.

3.5.6. Công trình Kè bảo vệ đất sản xuất TDP Hạp Thịnh, thị trấn Tô Hạp

Công trình do Công ty TNHH tư vấn xây dựng H2 làm tư vấn thiết kế; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Khánh Hòa làm tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hòa Thắng thực hiện giám sát. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chỉ định thầu do Công ty TNHH tư vấn và xây lắp Nam Tiến làm thi công với giá trị 924 triệu đồng.

Qua thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn tính thừa khối lượng công tác vận chuyển đất thừa ra bãi thải giá trị 6,637 triệu đồng; dẫn đến cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán sai 6,637 triệu đồng.

- Kết quả kiểm tra hiện trường: giảm trừ chi phí vận chuyển đá học đắp chân kè do giảm cự ly vận chuyển thực tế so với dự toán, số tiền 32,555 triệu đồng.

- Tổng giá trị sai sót trên đã làm tăng chi phí xây dựng số tiền 39,192 triệu đồng (6,637trđ + 32,555trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 3,360 triệu đồng (*chi tiết từng chi phí đính kèm theo Phụ lục*).

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **42,552 triệu đồng** (39,192trđ + 3,360trđ).

Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư và các đơn vị: tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn giám sát thi công và thi công và đơn vị thẩm định, quản lý dự án đồng thời là Chủ đầu tư.

* *Tổng cộng qua thanh tra 06 công trình do Phòng Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, phát hiện 06/06 công trình có sai sót với số tiền **470,882 triệu đồng** (68,513 trđ + 99,268 trđ + 102,978 trđ + 95,907 trđ + 42,552 trđ + 61,664 trđ).*

3.6. Công trình do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao làm chủ đầu tư

Công trình Nâng cấp sửa chữa Hội trường và tường rào Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện do Công ty TNHH TVTK - XD 68 KS thực hiện tư vấn thiết kế; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện thẩm định; Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh thực hiện giám sát thi công. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh với giá trị 2.488,991 triệu đồng, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiến Đạt KS là đơn vị trúng thầu với giá trị hợp đồng 2.484,216 triệu đồng (*giá trị giảm thầu 4,775 triệu đồng*). Công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn lập dự toán tính thừa khối lượng các: 2,07m³ công tác xây gạch không nung 9x9x19 vữa xi măng mác 75; 1,53m³ công tác xây móng bằng đá chẻ 15x20x25 vữa xi măng mác 100; 5,7m² công tác trần thạch cao; 1,25m³ bê tông đá 4x6 mác 100 và 5,5m² gạch lát nền kích thước 800x800, dẫn đến giá trị quyết toán sai với số tiền 12,910 triệu đồng và giảm trừ các chi phí liên quan với số tiền 1,583 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **14,493 triệu đồng**.

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát thi công, đơn vị thi công và Chủ đầu tư.

3.7. Công trình do UBND thị trấn Tô Hạp làm chủ đầu tư

Đoàn thanh tra kiểm tra 04 công trình do UBND thị trấn Tô Hạp làm chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh (01 công trình) và chỉ định thầu: 03 công trình. Kết quả thanh tra phát hiện 04/04 công trình có sai sót với số tiền **210,965 triệu đồng**, cụ thể:

3.7.1. Công trình Nâng cấp, mở rộng đường BTXM thôn Dốc Gạo

Công trình do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kỹ thuật Xây dựng Song Nam thực hiện tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng 68 KS thực hiện tư vấn thẩm tra; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chỉ định thầu với giá gói thầu 924 triệu đồng; Công ty TNHH Đô thị Môi trường TNT

Khánh Sơn là đơn vị được chỉ định thầu với giá trị hợp đồng 923,529 triệu đồng. Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn thiết kế tính thừa khối lượng khe co giãn đối với mương thoát nước chữ U40x60 là 353,28m làm tăng dự toán xây dựng công trình số tiền 46,953 triệu đồng, dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 5,573 triệu đồng, cụ thể: chi phí tư vấn thiết kế 2,348 triệu đồng; chi phí tư vấn giám sát 1,805 triệu đồng; chi phí QLDA 1,420 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **52,526 triệu đồng** (46,953trđ + 5,573trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra, đơn vị thẩm định, đơn vị thi công và Chủ đầu tư

3.7.2. Công trình đường BTXM vào khu sản xuất 21 hộ thôn Dốc Gạo

Công trình do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kỹ thuật Xây dựng Song Nam lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thanh Hà làm tư vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chỉ định thầu với giá gói thầu 942,534 triệu đồng; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Đạt KS là đơn vị được chỉ định thầu với giá trị hợp đồng 942,534 triệu đồng. Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy có sai sót sau:

- Đơn vị tư vấn thiết kế đã áp sai định mức công việc vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12 tấn, làm tăng dự toán xây dựng công trình với số tiền là 6,01 triệu đồng.

- Do đơn vị tư vấn đã tính dư khối lượng 14,63m³ móng cấp phối đá dăm Dmax 37,5 dày 16 cm làm tăng dự toán công trình là 7,16 triệu đồng.

- Thi công thiếu nhựa đường trít khe co khối lượng 83,42 kg dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai là 2,013 triệu đồng.

- Thi công thiếu khối lượng đào nền đường là 805,2m³ dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai là 20,092 triệu đồng.

- Thi công thiếu khối lượng vận chuyển đất cấp III thừa đi đổ là 805,2m³ dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai là 3,797 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **39,072 triệu đồng** (6,01trđ + 7,16trđ + 2,013trđ + 20,092trđ + 3,797trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra, đơn vị thẩm định, đơn vị thi công và Chủ đầu tư.

3.7.3. Công trình Đường BTXM nối thôn Tà Lương với thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp

Công trình do Công ty TNHH Đại Việt Khánh Hòa lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kỹ thuật Xây dựng Song Nam làm tư

vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 1.700,242 triệu đồng Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiến Đạt KS là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 1.695,521 triệu đồng (*giảm thầu 4,721 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thanh tra cho thấy có sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn tính thừa khối lượng 635,3m³ đào xúc đất dư phần nền đường đi đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 1,25m³ làm tăng dự toán công trình là 7,889 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai là 7,757 triệu đồng.

- Đơn vị tư vấn tính thừa khối lượng 475,62m³ đào xúc đất dư phần móng mương đi đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 1,25m³ làm tăng dự toán công trình là 5,074 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai là 4,911 triệu đồng.

- Đơn vị tư vấn áp sai định mức đối với công tác ván khuôn mặt đường với khối lượng là 400,44m² làm tăng dự toán công trình là 23,489 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai là 23,489 triệu đồng.

- Tư vấn áp sai định mức đối với công tác ván khuôn thành mương với khối lượng 633,76m² làm tăng dự toán công trình là 53,514 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai với khối lượng 553,72m² ván khuôn là 46,755 triệu đồng.

- Đơn vị tư vấn áp sai định mức đối với công tác thi công bê tông thành mương đá 2x4 với khối lượng 131,83m³ làm tăng dự toán công trình là 30,148 triệu đồng, dẫn đến chủ đầu tư thanh toán sai với khối lượng 115,24m³ bê tông thành mương là 26,354 triệu đồng.

Các giá trị sai sót nêu trên đã làm tăng chi phí xây dựng dự toán với số tiền 120,114 triệu đồng, dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan số tiền 7,479 triệu đồng, cụ thể: tư vấn giám sát giảm 3,847 triệu đồng; chi phí QLDA giảm 3,632 triệu đồng.

Tổng cộng giá trị chủ đầu tư quyết toán sai sẽ kiến nghị thu hồi với số tiền là **116,745 triệu đồng** (109,266trđ + 7,479trđ).

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định, đơn vị thi công và đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư.

3.7.4. Công trình Nâng cấp đường vào khu sản xuất Tà Lương, thị trấn Tô Hạp do UBND thị trấn Tô Hạp làm chủ đầu tư

Công trình do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển kỹ thuật XD Song Nam lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thực hiện giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện thẩm định. Công ty TNHH XD và TM Thiện Phước được chỉ định thầu thi công xây dựng với giá trị hợp đồng là: 887,471 triệu đồng. Công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy đơn vị thi công thiếu nhựa chèn khe mặt đường, dẫn đến quyết toán sai số tiền là **2,622 triệu đồng**, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư.

Trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

** Tổng cộng qua thanh tra 04 công trình do UBND thị trấn Tô Hạp làm chủ đầu tư, phát hiện 04/04 công trình có sai sót với số tiền **210,965 triệu đồng** (52,526trđ + 39,072trđ + 116,745trđ + 2,622trđ).*

3.8. Công trình do UBND xã Sơn Bình làm chủ đầu tư

Công trình Đầu tư nối mạng nước sinh hoạt khép kín các khu dân cư xã Sơn Bình do Công ty CP Tư vấn và xây dựng Giao thông - Thủy lợi 70 thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh thực hiện tư vấn giám sát; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 1.931,775 triệu đồng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phương Đài là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 1.927,925 triệu đồng (*giảm thầu 3,85 triệu đồng*). Công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy đơn vị thi công thiếu chiều dài ống kẽm phi 114 và phi 65, dẫn đến quyết toán sai số tiền là **15,838 triệu đồng**, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư.

Trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.9. Công trình do UBND xã Sơn Hiệp làm chủ đầu tư

Công trình Nâng cấp đường từ thôn Xà Bói đi thôn Tà Gụ do Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Huy Phát Thịnh thực hiện tư vấn thiết kế²⁰; Công ty TNHH ĐTXD Công trình Tín Phát thực hiện tư vấn thẩm tra; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định²¹, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cây Xanh thực hiện giám sát xây dựng. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu **1.673,243 triệu đồng**; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng **1.671,485 triệu đồng** (*giảm thầu 1,758 triệu đồng*).

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót sau:

- Đơn vị tư vấn áp giá thép không phù hợp, cao hơn công bố giá của Sở Xây dựng, dẫn đến dự toán công trình được duyệt tăng 48,796 triệu đồng.

- Đơn vị tư vấn áp cự ly chuyển vận chuyên vật liệu (đá các loại và cát) không phù hợp, dẫn đến dự toán công trình được duyệt tăng 20,882 triệu đồng.

²⁰ Hợp đồng tư vấn khảo sát lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình số 12/2022/HĐTK ngày 24/10/2022 với giá hợp đồng: 134.951.000 đồng, ngày 10/12/2022 bàn giao hồ sơ báo cáo KTKT

²¹ Báo cáo thẩm định số 618/BC-KTHT ngày 30/11/2022 .

Các sai sót trên đã làm tăng chi phí xây dựng số tiền 69,678 triệu đồng (48,796trđ + 20,882trđ), dẫn đến giảm trừ các chi phí liên quan, gồm: Chi phí quản lý dự án 2,069 triệu đồng; chi phí lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật 3,124 triệu đồng và chi phí giám sát thi công 2,435 triệu đồng. Tổng cộng sai sót với số tiền 77,306 triệu đồng (69,678trđ + 2,069trđ + 3,124trđ + 2,435trđ).

- Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy đơn vị thi công thiếu nhựa chèn khe mặt đường với số tiền 24,141 triệu đồng (1.080 kg x 17.868 đồng/kg).

Tổng giá trị sai sót trên của công trình với số tiền 101,447 triệu đồng (77,306trđ + 24,141trđ). Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ số tiền giảm thầu, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **99,689 triệu đồng** (101,447 trđ - 1,758 trđ)

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế, đơn vị thẩm định, đơn vị thi công, tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

3.10. Công trình do UBND xã Thành Sơn làm chủ đầu tư

Công trình Xây dựng tường rào, nhà vệ sinh, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo do Công ty TNHH Lý Hùng Cam Ranh thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TVXD Phúc Hưng Thịnh thực hiện tư vấn thẩm tra thiết kế; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thẩm định. Gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá gói thầu 2.532,307 triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 2.530,335 triệu đồng (giảm thầu 1,972 triệu đồng).

Qua thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn áp định mức không phù hợp đối với mã hiệu AB.11313 - Đào móng bằng bằng thủ công, rộng $\leq 3m$, sâu $\leq 1m$, đất cấp III, Đào nhân công 20% và mã hiệu AB.25113 Đào móng bằng bằng máy đào 0,83 m³, rộng $\leq 3m$, sâu $\leq 1m$, đất cấp III, Đào nhân công 20%, dẫn đến Chủ đầu tư quyết toán sai số tiền 24,449 triệu đồng, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **24,449 triệu đồng**.

Trách nhiệm thuộc về các đơn vị: tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư.

3.11. Công trình do Văn phòng HĐND và UBND huyện làm chủ đầu tư

Công trình Sửa chữa khu liên cơ Hành chính 1 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng và Thương mại CNC làm tư vấn thiết kế; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thẩm định; Công ty TNHH TV - XD Tiến Đạt KS thực hiện giám sát. Gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với giá trị 1.292,549 triệu đồng. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Tin là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 1.285,361 triệu đồng (giá trị giảm thầu: 7,288 triệu đồng). Công trình đã nghiệm thu, thanh quyết toán hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Kết quả thanh tra cho thấy đơn vị tư vấn áp giá vật liệu (thiết bị nhà vệ sinh) cao hơn công bố giá của Sở Xây dựng, dẫn đến Chủ đầu tư quyết sai số

tiền 45,110 triệu đồng, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền là **45,110 triệu đồng**.

Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư.

3.12. Công trình do Văn phòng huyện ủy làm chủ đầu tư

Công trình Trung tâm Chính trị huyện Khánh Sơn giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Hưng thực hiện tư vấn thiết kế; Công ty TNHH TV - XD Phúc Hưng Thịnh thực hiện tư vấn thẩm tra; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận thực hiện tư vấn lựa chọn nhà thầu; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thẩm định; Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thắng thực hiện giám sát thi công xây dựng. Gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng có giá gói thầu 5.030,76 triệu đồng, Công ty TNHH Hưng Lộc là đơn vị trúng thầu với giá hợp đồng 5.027,1 triệu đồng (giá trị giảm thầu 3,66 triệu đồng).

Kết quả thanh tra cho thấy có các sai sót, vi phạm sau:

- Đơn vị tư vấn thiết kế áp giá gạch ốp lát, giá xi măng và giá đá granite không phù hợp theo thông báo giá của Sở Xây dựng đã làm tăng dự toán xây dựng công trình số tiền 340,367 triệu đồng, trong đó: chi phí xây dựng 300,980 triệu đồng; chi phí quản lý dự án 14,002 triệu đồng; Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 13,520 triệu đồng; chi phí giám sát thi công xây dựng 11,865 triệu đồng.

- Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán thừa khối lượng đối với các hạng mục Giăng đường với tổng số tiền 36,542 triệu đồng, gồm:

- + Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giăng, đường kính cốt thép $\leq 10\text{mm}$, chiều cao $\leq 28\text{m}$ tương ứng số tiền 3,294 triệu đồng.

- + Công tác gia công lắp dựng cốt thép, cốt thép xà dầm, giăng, đường kính cốt thép $\leq 18\text{mm}$, chiều cao $\leq 28\text{m}$ tương ứng số tiền 18,523 triệu đồng.

- + Công tác SXLD Lam nhôm trang trí tương ứng số tiền 14,725 triệu đồng

- Tổng cộng các sai sót nêu trên của công trình số tiền 376,909 triệu đồng (340,367trđ + 36,542trđ). Tuy nhiên, qua xem xét giảm trừ số tiền giảm thầu, sẽ kiến nghị thu hồi từ Chủ đầu tư số tiền **373,249 triệu đồng** (376,909 trđ - 3,66trđ).

Trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thiết kế, đơn vị thẩm định và Chủ đầu tư và sai sót trong công tác thi công thuộc về đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.

C. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Qua kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và việc đầu tư xây

dựng các công trình trên địa bàn huyện Khánh Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 cho thấy:

UBND huyện Khánh Sơn, các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ đã kịp thời triển khai thực hiện Chương trình và các chế độ, chính sách cho đối tượng thụ hưởng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, nhà ở an toàn, ổn định cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững tại địa phương; đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo... theo Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, nhờ triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo, nên trong năm 2024 huyện Khánh Sơn đã thoát khỏi huyện nghèo, về đích sớm một năm so với mục tiêu Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 đã đề ra; tạo tiền đề để huyện tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Sai sót, vi phạm

Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy các cơ quan quản lý, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan còn xảy ra sai sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình như: công tác lập, thẩm tra, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tính sai giá vật liệu, chi phí vận chuyển, bóc xếp vật liệu đến hiện trường xây lắp, khối lượng công việc xây dựng; nghiệm thu, thanh quyết toán sai khối lượng thi công thực tế.

Tổng giá trị sai sót, vi phạm là **5.049,786 triệu đồng**, cụ thể:

2.1. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

2.1.1. Dự án 1: Hỗ trợ phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Trong quá trình thực hiện, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán và thanh quyết toán còn có sai sót, vi phạm đối với 10/10 công trình với tổng số tiền là **2.649,705 triệu đồng**, trách nhiệm thuộc về các đơn vị:

- Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện là chủ đầu tư 02 công trình, chịu trách nhiệm chung với các sai sót, vi phạm nêu trên; đồng thời, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết toán sai **185,016 triệu đồng** và thực hiện giảm trừ khi thanh toán giá trị **36,278 triệu đồng**

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị là chủ đầu tư 08 công trình, chịu trách nhiệm chung với các sai sót, vi phạm nêu trên, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết toán sai giá trị **2.017,777 triệu đồng** và thực hiện giảm trừ khi thanh toán

giá trị **410,634 triệu đồng**. Đồng thời, chịu trách nhiệm trong công tác thẩm định đối với các công trình.

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt HSMT quy định điều kiện gây hạn chế nhà thầu tham dự.

2.1.2. Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

- UBND thị trấn Tô Hạp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc lựa chọn nhóm trưởng nhóm cộng đồng thực hiện dự án, đơn vị cung cấp phôi nắm bảo ngư không tuân thủ quy định theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ và đầu tư dự án chưa đạt hiệu quả so với mục tiêu đề ra.

- Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện chịu trách nhiệm chung trong việc thẩm định dự án không đảm bảo các mục tiêu đề ra.

2.1.3. Dự án 3: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

UBND xã Sơn Hiệp chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, sai sót nêu tại kết quả thanh tra; trong đó, thiếu kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng với thực tế theo phương án và dự toán được duyệt.

2.1.4. Dự án 4: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (nay là Phòng Nội vụ) chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, sai sót nêu tại kết quả thanh tra, thanh quyết toán chi công tác tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền hỗ trợ chưa đúng quy định số tiền **59,515 triệu đồng**.

2.1.5. Dự án 5: Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, sai sót nêu tại kết quả thanh tra; trong đó, chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, thẩm định và thực hiện hỗ trợ đối với 38 trường hợp không đảm bảo quy định.

2.1.6. Dự án 6: Dự án truyền thông và giảm nghèo thông tin

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, sai sót nêu tại kết quả thanh tra; trong đó chi trả thù lao cho báo cáo viên chưa đúng quy định số tiền **3,8 triệu đồng**.

2.2. Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Trong quá trình thực hiện, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế - dự toán có sai sót, vi phạm đối với 37/37 công trình với tổng số tiền là **2.400,081 triệu đồng**, cụ thể:

- Các Chủ đầu tư có trách nhiệm chung với các sai sót, vi phạm nêu trên, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết toán sai và giảm trừ thanh toán với tổng số tiền là 2.400,081 triệu đồng (*chi tiết tại phụ lục 1,2*).

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện chịu trách nhiệm trong việc thẩm định có sai sót đối với các công trình thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đối với các sai sót, vi phạm

3.1. Các đơn vị tư vấn thiết kế: chịu trách nhiệm đối với các sai sót, vi phạm trong công tác lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (được nêu tại Kết quả thanh tra) theo khoản 3 Điều 38 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3.2. Các đơn vị tư vấn thẩm tra: chịu trách nhiệm đối với các sai sót, vi phạm trong công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (được nêu tại Kết quả thanh tra) theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

3.3. Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu: Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận chịu trách nhiệm đối với các sai sót, vi phạm trong công tác lập HSMT đối với 06 công trình (được nêu tại kết quả thanh tra) theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

3.4. Các đơn vị tư vấn giám sát: chịu trách nhiệm đối với các sai sót, vi phạm khi nghiệm thu sai khối lượng công việc xây dựng hoàn thành (được nêu tại Kết quả thanh tra).

3.5. Các đơn vị thi công: chịu trách nhiệm đối với sai sót, vi phạm (được nêu tại Kết quả thanh tra) khi thi công thiếu khối lượng, không đúng hồ sơ thiết kế.

3.6. Các cơ quan thực hiện thẩm định: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Khánh Sơn chịu trách nhiệm đối với các sai sót, vi phạm trong công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với lĩnh vực quản lý theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

3.7. Các Chủ đầu tư: chịu trách nhiệm chung đối với các sai sót, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

3.8. Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn thời kỳ 2022 - 2024 chịu trách nhiệm đối với các sai sót trong việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình theo quy định điểm đ khoản 2 Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014.

D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Về công tác quản lý

Đối với các sai sót, vi phạm đã phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn thực hiện:

1.1. Yêu cầu Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện (các cơ quan thẩm định) nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, không để xảy ra sai sót tương tự.

1.2. Yêu cầu các chủ đầu tư:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các sai sót, vi phạm, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình; chấn chỉnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

- Kiểm kê các tài nguyên là đất, đá khai thác thừa của các công trình trên địa bàn huyện, chịu trách nhiệm quản lý để tránh thất thoát; đồng thời, có phương án tận dụng cho các dự án đang và sẽ triển khai trong thời gian tới để tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước.

1.3. Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Xây dựng cầu Hợp tác, xã Ba Cùm Bắc và dự án Đường liên xã Sơn Lâm đi xã Thành Sơn để sớm nghiệm thu đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

- Yêu cầu Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Xây dựng Quang Thọ - Công ty TNHH MTV 501.1 - Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa thi công hoàn thành cầu tạm của cầu APA1 (thuộc dự án Đường liên xã Sơn Lâm đi xã Thành Sơn) trong tháng 5/2025 để đảm bảo an toàn trong việc đi lại của người dân và quá trình thi công. Sau khi dự án hoàn thành, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chịu trách nhiệm thu hồi cầu tạm, kiểm kê, quản lý để phục vụ làm cầu tạm cho các công trình khác và làm cầu phục vụ đồng bào miền núi hẻo lánh, khắc phục bão lũ...

2. Về xử lý tài chính

2.1. Căn cứ nội dung sai sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh (theo thẩm quyền) ban hành các quyết định thu tạm giữ đối với số tiền **4.500,249 triệu đồng** từ các Chủ đầu tư (*phụ lục 1,2*), cụ thể:

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.422,838 triệu đồng từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị do quyết toán sai đối với các công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 540,641 triệu đồng từ Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện do quyết toán sai đối với các công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 470,882 triệu đồng từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường do quyết toán sai đối với các công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 259,128 triệu đồng từ Phòng Giáo dục và Đào tạo do quyết toán sai đối với các công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 14,493 triệu đồng từ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao do quyết toán sai đối với công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 22,967 triệu đồng từ Ban Quản lý Dịch vụ công ích do quyết toán sai đối với công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 210,965 triệu đồng từ UBND thị trấn Tô Hạp do quyết toán sai đối với các công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 15,838 triệu đồng từ UBND xã Sơn Bình do quyết toán sai đối với công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 99,689 triệu đồng từ UBND xã Sơn Hiệp do quyết toán sai đối với công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 24,449 triệu đồng từ UBND xã Thành Sơn do quyết toán sai đối với công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 45,110 triệu đồng từ Văn phòng HĐND và UBND huyện do quyết toán sai đối với công trình làm chủ đầu tư.

- Thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 373,249 triệu đồng từ Văn phòng Huyện ủy do quyết toán sai đối với công trình làm chủ đầu tư.

2.2. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện giảm trừ khi thanh toán số tiền 549,537 triệu đồng từ các thi công xây dựng đối với 04 công trình, cụ thể:

a) Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện thực hiện giảm trừ thanh toán số tiền 36,278 triệu đồng đối với thi công công trình Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp.

b) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện thực hiện giảm trừ số tiền 513,259 triệu đồng đối với 04 công trình:

- Giảm trừ thanh toán số tiền 190,185 triệu đồng đối với thi công công trình Đường liên xã Sơn Lâm đi xã Thành Sơn.

- Giảm trừ thanh toán số tiền 131,533 triệu đồng đối với thi công công trình Duy tu bảo dưỡng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Lâm.

- Giảm trừ thanh toán số tiền 102,625 triệu đồng đối với thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Tô Hạp (Giai đoạn 1).

- Giảm trừ thanh toán số tiền 88,916 triệu đồng đối với thi công công trình Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình.

3. Xử lý trách nhiệm

Trong quá trình thanh tra, chủ đầu tư và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đã có sự phối hợp và chấp hành đầy đủ yêu cầu của Đoàn thanh tra. Qua làm việc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân đã nhận thấy các sai sót, vi phạm; căn cứ nội dung, mức độ sai sót, vi phạm qua thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

3.1. Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn thực hiện

- Tổ chức họp kiểm điểm và nghiêm khắc rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quản lý dự án và nghiệm thu, thanh toán các dự án có sai sót, vi phạm và công tác triển khai thực hiện Dự án 2 - Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo chưa đạt hiệu quả đề ra.

- Đối với các chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện xem xét lại năng lực hạn chế và không giao thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư.

- Căn cứ quy định Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành để xử lý Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận đối với các vi phạm trong công tác lập HSMT theo quy định hiện hành; trường hợp phát hiện vi phạm có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

3.2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn chỉ đạo:

- Các Chủ đầu tư tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp đối với các cá nhân có liên quan đến các sai sót, vi phạm của từng đơn vị trong công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

- Đối với các tổ chức, đơn vị liên quan: chỉ đạo các Chủ đầu tư xem xét lại trách nhiệm và năng lực hạn chế của các đơn vị tư vấn lập thiết kế - dự toán, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, đơn vị thi công đối với công trình đã có nhiều vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo các Chủ đầu tư chấm dứt ngay hành vi vi phạm, tránh lặp lại các vi phạm tương tự, không thực hiện nghiệm

thu đối với các công trình thi công không đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình; trường hợp tiếp tục vi phạm thì lập hồ sơ đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Thanh tra tỉnh để theo dõi kết quả thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra./.

(Đính kèm Phụ lục 1 - Tổng hợp số liệu xử lý thu hồi và Phụ lục 2 - Tổng hợp số liệu giảm trừ thanh toán)

Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Khánh Sơn;
- Lưu: VT, ĐTT.



CHÁNH THANH TRA

Tạ Hồng Quang

Phụ lục 01: TỔNG HỢP SỐ LIỆU XỬ LÝ THU HỒI CÁC CÔNG TRÌNH*(Đính kèm Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 28/04/2025 của Thanh tra tỉnh)**Đơn vị: triệu đồng*

STT	Tên công trình	Nội dung chi phí	Giá trị thu hồi	Cộng	Đơn vị
A	CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG			2.202,793	
I	Dự án 1 - Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội			2.202,793	
I.1	Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng			185,016	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cạm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp	Chi phí xây dựng	36,629	47,863	Công ty TNHH Lê Huỳnh CR
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	1,776		Công ty CP An Việt
		Chi phí QLDA	4,684		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	4,773		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
2	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	126,211	137,153	Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778 và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Đài
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	2,430		Công ty TNHH 2D
		Chi phí QLDA	4,225		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	4,287		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
I.2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị			2.017,777	
3	Xây dựng tuyến đường từ thị trấn Tô Hạp đi thôn Hòn Dung xã Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	182,195	195,457	Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	2,405		Công ty TNHH 2D
		Chi phí QLDA	5,190		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
		Chi phí giám sát	5,667		Công ty TNHH 2D
4	Xây dựng cầu Hợp tác, xã Ba Cạm Bắc	Chi phí Xây dựng	915,385	1.010,737	LD Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Đầu tư Bảo Châu – C.ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đông Anh
		Chi phí QLDA	36,316		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận

		Chi phí lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi	6,608		Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Khánh Việt
		Chi phí lập Thiết kế BVTC	13,602		Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Khánh Việt
		Chi phí Thẩm tra Thiết kế BVTC	1,478		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Xây dựng Song Nam
		Chi phí Thẩm tra Dự toán BVTC	1,429		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Xây dựng Song Nam
		Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT	2,515		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
		Chi phí Giám sát thi công XD	33,405		Công ty TNHH 2D
5	Đường liên xã Sơn Lâm đi xã Thành Sơn	Chi phí Xây dựng	554,910		LD Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Xây dựng Quang Thọ - Công ty TNHH MTV 501.1 – Công ty CP QL và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa
		Chi phí QLDA	22,968		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
		Chi phí lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi	3,723		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
		Chi phí thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi	0,832		Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Khánh Việt
		Chi phí lập Thiết kế BVTC	8,639	614,815	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
		Chi phí Thẩm tra Thiết kế BVTC	0,827		Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Khánh Việt
		Chi phí Thẩm tra Dự toán BVTC	0,775		Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Khánh Việt
		Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT	1,095		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
		Chi phí giám sát	21,046		LD Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng PT và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình CHN
6	Duy tu sửa chữa đường thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	15,025		Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	0,665	16,787	Công ty TNHH TVTK-XD 68 KS
		Chi phí QLDA	0,478		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị

		Chi phí giám sát	0,619		Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thắng
7	Duy tu bảo dưỡng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Lâm	Chi phí xây dựng	104,174	118,991	Công ty Cổ phần Ninh Thuận New
		Chi phí QLDA	7,127		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị
		Chi phí giám sát	7,690		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Xây dựng Song Nam
8	Duy tu sửa chữa đường vào khu sản xuất Chi Chay	Chi phí xây dựng	38,989	43,083	Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Nam Tiến
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	1,802		Công ty TNHH Thiện Phát KH
		Chi phí QLDA	1,009		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị
		Chi phí giám sát	1,283		Cty TNHH Xây dựng và DV-TM Du lịch QLC Khánh Sơn
9	Duy tu sửa chữa đường từ Hàm Leo đi khu sản xuất Tà Giang 2	Chi phí xây dựng	17,907	17,907	Công ty TNHH Phúc Minh Đạt
B	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH SƠN, GIAI ĐOẠN 2022 - 2023			2.297,456	
I	Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng (08 công trình)			355,625	
1	Trường tiểu học Ba Cùm Bắc	Chi phí xây dựng	18,315	18,315	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
2	Kè sông Tô Hạp, đoạn từ cầu Lò gạch đến cầu treo Tô Hạp, thị trấn Tô Hạp	Chi phí xây dựng	46,791	52,268	Công ty TNHH Hưng Lộc
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	2,056		Công ty CP tư vấn xây dựng và giao thông 70
		Chi phí QLDA	1,963		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	1,458		Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cây Xanh
3	Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn	Chi phí xây dựng	14,243	15,447	Liên Danh Phát triển nhà – Minh Hưng – Trí Minh
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	0,403		Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng C.D.A.C
		Chi phí QLDA	0,395		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	0,406		Công ty TNHH Xây dựng Lý Hùng Cam Ranh
4	Trường THCS Sơn Bình	Chi phí xây dựng	7,354	8,298	Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Minh Hưng
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	0,337		Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng T.A.T
		Chi phí QLDA	0,317		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn

		Chi phí giám sát	0,29		Công ty TNHH Xây dựng Lý Hùng Cam Ranh
5	Trường Mầm non 1/6	Chi phí xây dựng	7,640	7,640	Liên danh Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tiên Đạt KS và Công ty TNHH TM-DV Xây dựng Dũng Trần
6	Kè bờ hữu sông Tô Hạp đoạn qua thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm	Chi phí xây dựng	50,922	57,727	Công ty TNHH Hưng Lộc
		Chi phí QLDA	2,158		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	1,680		Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cây Xanh
7	Kè bảo vệ tường rào Khu trung tâm văn hóa xã Sơn Bình	Chi phí xây dựng	80,045	89,802	Công ty TNHH Hưng Lộc
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	3,974		Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thái Sơn
		Chi phí QLDA	3,278		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	2,506		Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thái Sơn
8	Trường mầm non Anh Đào	Chi phí xây dựng	96,16	106,128	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	3,070		Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng HQ
		Chi phí QLDA	3,905		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	2,993		Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng N.A.D
II	Ban Quản lý Dịch vụ công ích (01 công trình)			22,967	
9	Xây dựng vỉa hè lan can, trồng cây xanh đường Lê Duẩn nối dài (Đoạn từ Vườn ươm đến ngã ba đường Nguyễn Du)	Chi phí xây dựng	22,967	22,967	Công ty TNHH Đô thị Môi trường TNT Khánh Sơn
III	Phòng Giáo dục và Đào tạo (03 công trình)			259,128	
10	Trường TH và THCS Thành Sơn	Chi phí xây dựng	121,301	133,276	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	5,102		Công ty Cổ phần Tư vấn & Xây dựng Thuận Hưng
		Chi phí QLDA	3,271		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	3,602		Công ty Cổ phần Tư vấn & Xây dựng Thuận Hưng

11	Trường tiểu học Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	93,934	104,608	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	4,159		Công ty TNHH TVTK-XD 68 KS
		Chi phí QLDA	3,009		Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	3,506		Công ty TNHH TVXD An Phú
12	Trường tiểu học Sơn Trung	Chi phí xây dựng	21,244	21,244	Công ty TNHH THT
IV	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (08 công trình)			405,061	
13	Nâng cấp chợ Sơn Lâm	Chi phí xây dựng	55,431	61,924	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	2,821		Công ty Cổ phần Tư vấn & Xây dựng Thuận Hưng
		Chi phí QLDA	1,696		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị
		Chi phí giám sát	1,976		Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh
14	Cầu trần số 1 đi vào khu dân cư thôn Tà Gụ xã Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	21,716	25,362	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	1,417		Công ty Cổ phần Ninh Thuận New
		Chi phí QLDA	1,029		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị
		Chi phí giám sát	1,199		Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh
15	Kè mái Taluy đường vào thôn Tà Giang 2, xã Thành Sơn	Chi phí xây dựng	180,653	197,273	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	5,849		Công ty TNHH Đại Việt Khánh Hòa
		Chi phí QLDA	5,225		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị
		Chi phí giám sát	5,546		Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh
16	Đường Tà Gụ	Chi phí xây dựng	19,036	19,036	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài
17	Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Sơn Trung đi Ba Cùm Bắc	Chi phí xây dựng	35,005	38,214	Công ty TNHH 791
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	0,980		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô thị
		Chi phí QLDA	1,087		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
		Chi phí giám sát	1,142		Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thắng

18	Năng cấp chợ Sơn Lâm giải đoạn 2	Chi phí xây dựng	6,491	6,491	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
19	Mở rộng đường từ đường Liên xã đến Trường Trung cấp nghề	Chi phí xây dựng	30,637	1,145	Công ty TNHH 791
		Chi phí QLDA			thị
		Chi phí giám sát	1,483		Phòng kinh tế, hạ tầng và Đô trên Kỹ thuật Xây dựng Song Nam
20	Mở rộng đường vào thác Tà Gụ, xã Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	23,496	23,496	Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Thiên Phước
V	Phòng Nông nghiệp và Môi trường (06 công trình)		470,882		
21	Kè bảo vệ khu dân cư thôn Độc Gạo giải đoạn 3	Chi phí xây dựng	64,143	2,235	DNTN Hùng Anh
		Chi phí QLDA			Phòng Nông nghiệp và Môi trường
		Chi phí giám sát	2,135		Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa
22	Kè bờ hữu sông Tô Hạp đoàn qua thôn Độc Gạo, thị trấn Tô Hạp	Chi phí xây dựng	93,178	3,086	DNTN Hùng Anh
		Chi phí QLDA			Phòng Nông nghiệp và Môi trường
		Chi phí giám sát	3,004		Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hòa Thăng
23	Kè bờ sông Tô Hạp đoàn qua thôn A Thị xã Ba Cùm Bắc	Chi phí xây dựng	96,590	3,238	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đại
		Chi phí QLDA			Phòng Nông nghiệp và Môi trường
		Chi phí giám sát	3,151		Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Ninh Thuận
24	Kè bờ suối khu vực Tà Gụ đoàn qua khu dân cư thôn Tà Gụ xã Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	87,721	1,803	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778
		Chi phí tư vấn lập bảo cảo KTKT/TK-DT			Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ Gia Hưng
		Chi phí QLDA	3,235		Phòng Nông nghiệp và Môi trường
		Chi phí giám sát	3,148		Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Khánh Hòa
		Chi phí xây dựng	39,192		Công ty TNHH tư vấn và xây lập Nam Tiên
25	Kè bảo vệ đất sản xuất TDP Hạp Thịnh, thị trấn Tô Hạp	Chi phí tư vấn lập bảo cảo KTKT/TK-DT	0,412	0,412	Công ty TNHH tư vấn xây dựng H2
		Chi phí QLDA	1,726		Phòng Nông nghiệp và Môi trường
		Chi phí giám sát	1,222		Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hòa Thăng

26	Kè bảo vệ đất và dân cư dọc chân cầu Sơn Bình (đoạn qua trung tâm Nhà Văn hóa và Nhà Công vụ giáo viên), xã Sơn Bình	Chi phí xây dựng	54,224	61,664	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	3,361		Công ty TNHH tư vấn xây dựng H2
		Chi phí QLDA	2,389		Phòng Nông nghiệp và Môi trường
		Chi phí giám sát	1,690		Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Hòa Thắng
VI	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (01 công trình)			14,493	
27	Nâng cấp sửa chữa Hội trường và tường rào Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện	Chi phí xây dựng	12,910	14,493	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	0,679		Công ty TNHH TVTK-XD 68 KS
		Chi phí QLDA	0,480		Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	0,424		Công ty TNHH TV-XD Phúc Hưng Thịnh
VII	UBND thị trấn Tô Hạp (04 công trình)			210,965	
28	Đường BTXM nối thôn Tà Lương với thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp	Chi phí xây dựng	109,266	116,745	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
		Chi phí QLDA	3,632		UBND thị trấn Tô Hạp
		Chi phí giám sát	3,847		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Xây dựng Song Nam
29	Nâng cấp, mở rộng đường BTXM thôn Dốc Gạo	Chi phí xây dựng	46,953	52,526	Công ty TNHH Đô thị Môi trường TNT Khánh Sơn
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	2,348		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Xây dựng Song Nam
		Chi phí QLDA	1,42		UBND thị trấn Tô Hạp
		Chi phí giám sát	1,805		Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Kỹ thuật Xây dựng Song Nam
30	Đường BTXM vào khu sản xuất 21 hộ thôn Dốc Gạo	Chi phí xây dựng	39,072	39,072	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tiên Đạt KS
31	Nâng cấp đường vào khu sản xuất Tà Lương	Chi phí xây dựng	2,622	2,622	Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Thiện Phước
VIII	UBND xã Sơn Bình (01 dự án)			15,838	
32	Đầu tư nối mạng nước sinh hoạt khép kín các khu dân cư	Chi phí xây dựng	15,838	15,838	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài
IX	UBND xã Sơn Hiệp (01 công trình)			99,689	

33	Nâng cấp đường từ thôn Xà Bói đi thôn Tà Gụ xã Sơn Hiệp	Chi phí xây dựng	92,061	99,689	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	3,124		Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Huy Phát Thịnh
		Chi phí QLDA	2,069		UBND xã Sơn Hiệp
		Chi phí giám sát	2,435		Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cây Xanh
X	UBND xã Thành Sơn (01 công trình)			24,449	
34	Xây dựng tường rào, nhà vệ sinh, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo	Chi phí xây dựng	24,449	24,449	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Đài
XI	Văn phòng HĐND & UBND (01 công trình)			45,110	
35	Sửa chữa Khu liên cơ hành chính 1	Chi phí xây dựng	45,110	45,110	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Tin.
XII	Văn phòng Huyện ủy (01 công trình)			373,249	
36	Trung tâm Chính trị huyện Khánh Sơn giai đoạn 1	Chi phí xây dựng	333,862	373,249	Công ty TNHH Hưng Lộc
		Chi phí tư vấn lập báo cáo KTKT/ TK-DT	13,520		Công ty Cổ phần Tư vấn & Xây dựng Thuận Hưng
		Chi phí QLDA	14,002		Ban QLDA các CTXD Khánh Sơn
		Chi phí giám sát	11,865		Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hòa Thắng
TỔNG CỘNG				4.500,249	

Phụ lục 02: TỔNG HỢP XỬ LÝ GIÁM TRỪ THANH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH

(Đính kèm Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 28/04/2025 của Thanh tra tỉnh)

Đvt: triệu đồng

STT	Tên công trình	Nội dung chi phí	Giảm trừ khi thanh toán	Đơn vị
A	CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG			
I	Dự án 1 - Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội		446,912	
I.1	Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng		36,278	
1	Xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cùm Bắc đi thôn Tà Lương thị trấn Tô Hạp	Chi phí xây dựng	36,278	Công ty TNHH Lê Huỳnh CR
I.2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị		410,634	
2	Dự án xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình	Chi phí xây dựng	88,916	Liên danh Công ty cổ phần Ninh Thuận New, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Đài và Công ty TNHH đầu tư và xây dựng 778
3	Đường liên xã Sơn Lâm đi xã Thành Sơn	Chi phí Xây dựng	190,185	LD Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Xây dựng Quang Thọ - Công ty TNHH MTV 501.1 – Công ty CP QL và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa
4	Duy tu bảo dưỡng đường liên xã Sơn Bình đi Sơn Lâm	Chi phí xây dựng	131,533	Công ty Cổ phần Ninh Thuận New
B	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH SƠN, GIAI ĐOẠN 2022 - 2023		102,625	
I	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị			
1	Nâng cấp, mở rộng đường ven sông Tô Hạp (Giai đoạn 1)	Chi phí xây dựng	102,625	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 778
TỔNG CỘNG			549,537	